

Datos generales						Estructura financiera	Adjudicación	Contrato					Seguimiento 3P		Seguimiento Ejecución
Obra/Servicio	Municipio	Instancia	Ejecutora	Nombre municipal	Número de auditoría	Programa	Normatividad	Número contrato	Monto contratado	Contratista	Inicio ejecución	Fin ejecución	Primer seguimiento	Primer seguimiento	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE EN LA LOCALIDAD VILLA EL CAPULIN, MPIO. DE SAN JOSE ITURBIDE.	SAN JOSE ITURBIDE	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Edgar Antonio Guerrero Vazquez	SL/Director de área A/CODE/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 399	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Federal	SOPDU/039/INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA/2018	1,864,955.13	URBAQ DEL RINCON, S.A. DE C.V.	2018-07-02	2018-08-30	-	2018-08-08	
PAVIMENTACION DE CALLE AV. DEL RIO LOCALIDAD EL GALOMO MPIO. DE SAN JOSE ITURBIDE.	SAN JOSE ITURBIDE	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Edgar Antonio Guerrero Vazquez	A/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 400	FFINV	Federal	SOPDU/036/FFINV/2018	1,869,745.66	RENDON BUENROSTRO BERNARDINO JAVIER	2018-06-25	2018-08-23	-	2018-08-08	
URBANIZACION A PIEDRA AHOGADA EN CEMENTO EN LA LOCALIDAD PIE DE LA CUESTA, SUBTRAMO 0+200.00 300.00, 0+880.00 AL KM 1+075.54	XICHU	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y RURAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Osvaldo Dominguez Mendiola	SL/Director General/SDAYR/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 439	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO	Federal	DOPM/PMXG/IC3P/CALE/FEDERAL/SEDE SHU/015/18	2165340.77	EUSTASIO ANAYA GONZALEZ	14/07/18	01/10/18	2018-08-07	2018-08-08	
PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JOSE 2 DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LABOR DE PERALTA.	ABASOLO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristhian Orlando Garcia Diaz	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 459	FFINV	Federal	MAB/DOP/FFINV/045-18	1,411,777.63	G O DISEÑO Y EDIFICACION, S.A. DE C.V.	2018-07-25	2018-09-17	2018-08-02	2018-08-07	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, MÁS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA TRADICIONAL TODO CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CISTERNA Y MICROPLANTA EN EL JARDÍN DE NIÑOS AMADO NEBO CON C.C.T.	DOLORES HIDALGO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Roberto Enrique Robledo Cervantes	SL/Director de área B/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 436	ESCUELAS AL CIEN	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN 2017/PU/AD X EXCEP/FED/2017-575	1,609,140.43	RAMOS SOTO INDALECIO	2017-12-09	2018-02-22	2018-08-30	2018-08-16	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO	DOLORES HIDALGO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Roberto Enrique Robledo Cervantes	SL/Director de área B/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 437	ESCUELAS AL CIEN	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN 2017/PU/AD X EXCEP/FED/2017-575	1,499,829.53	RAMOS SOTO INDALECIO	2017-12-09	2018-02-22	2018-08-30	2018-08-16	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE CISTERNA, MÁS BARRA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE PÓRTICO DE ACCESO, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO" EN EL JARDÍN DE	IRAPUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Eduardo Arias Pérez	SL/Director de área B/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 438	ESCUELAS AL CIEN	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN 2016/PU/AD/FED/2017-589	1,823,844.95	CONSTRUCTORA COCPYTO, S.A. DE C.V.	2017-12-20	2018-03-13	2018-08-30	2018-08-03	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO, MÁS TECHADO (8.00 X 10.00 MTS) PARA PATIO CÍVICO, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO" EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO MORENO CON C.C.T.	IRAPUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Eduardo Arias Pérez	SL/Director de área B/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 439	ESCUELAS AL CIEN	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN 2017/PU/AD/FED/2017-608	1,501,813.06	LUIS RAYMUNDO VILLA GUERRA	2017-12-22	2018-03-01	2018-08-30	2018-08-10	
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL VIDEOBACHILLERATO, CON C.C.T. 11ETH011M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO.	IRAPUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Eduardo Arias Pérez	SL/Director de área B/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 440	ESCUELAS AL CIEN	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN 2017/PU/LP-13/FED/2018-068	7,130,252.72	ESCAMILLA SILVA SERGIO ING.	2018-04-23	2018-10-21	2018-08-30	2018-08-03	
CONSTRUCCION DE 1 MODULO EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-3C. CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO; EN PLANTA BAJA, CONFORMADO POR: 2 SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS DE 2.0 E.E.; EN PRIMER NIVEL, CONFORMADO	IRAPUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Eduardo Arias Pérez	SL/Director de área B/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 441	ESCUELAS AL CIEN	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN/PU/13-222/FED/2018-001	3,939,017.37	URBANIZADORA VIBRAZA, S.A. DE C.V.	2018-01-31	2018-05-10	2018-08-30	2018-08-03	
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, INCLUYE, OBRA EXTERIOR" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PEDRO MORENO CON C.C.T. 11DES009Y,	LEON	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Dario Ojeda Viveros	SL/Director de área B/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 443	ESCUELAS AL CIEN	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN 2017/PU/AD/FED/2017-597	1,247,414.91	GRUPO CONSTRUCTOR CRANE, S.A. DE C.V.	2017-12-21	2018-01-31	2018-08-31	2018-08-03	
CONSTRUCCION DE 1 MODULO EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C; CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO CONFORMADO POR: 1 SERVICIOS SANITARIO AISLADO DE 2.0 E.E. MÁS 1 CAFETERÍA DE 4.0 E.E. MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	PENJAMO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Roberto Enrique Robledo Cervantes	SL/Director de área B/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 444	FORTALECE	Federal	INIFEG/FORTALECE "B" 2017-SEG/PU/AD X EXCEP/FED2017-590	4,735,323.56	CENICEROS CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	2017-12-15	2018-04-13	2018-08-30	2018-08-14	

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, INCLUYE CISTERNA Y OBRA EXTERIOR" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NÚM. 652 CON C.C.T. 11ETV0671P, UBICADA EN LA	SALAMANCA	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Dario Ojeda Viveros	SI/Director de área B1/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 445	ESCUELAS AL CIEN	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN/PU/LP-128/FED/2017-563	2,773,499.40	ANTONIO LUIS MENDOZA DEL TORO	2017-11-24	2018-02-01	2018-08-31	2018-09-04
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD AUTOMOTRIZ, IECA PLANTEL SALAMANCA CON C.C.T. 11XIC0001D, UBICADO EN EL RANCHO CRUCITAS DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.	SALAMANCA	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Dario Ojeda Viveros	SI/Director de área B1/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 446	IECA	Federal	INIFEG/IECA SALAMANCA 2017/PU/LP-138/FED/2017-584	9,804,577.90	RAMIREZ GALLARDO PASCUAL ING.	2017-11-24	2018-02-15	2018-08-31	2018-09-04
CONSTRUCCION DE TUBA AISLADA DE 2.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACIÓN DE CONCRETO ARMADO", EN EL JARDIN DE NIÑOS LÁZARO CARDENAS CON C.C.T. 11DUN0623R, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOZA DE BARRERA, EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA	SILAO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Dario Ojeda Viveros	SI/Director de área B1/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 447	ESCUELAS AL CIEN	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN 2017/MIXTO/AD/FE D/2017-599	603,565.43	BASILIO CASTRO ELADIO ARQ.	2017-12-22	2018-02-22	2018-08-31	2018-09-06
CONSTRUCCION DE CANCHA DE PRACTICAS DE BASQUETBOL (18.00X32.00MTS), MAS TECHADO (17.50 X 30.00 MTS) MAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 570 CON C.C.T. 11ETV0573O, UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDO JESÚS MARÍA (ARTURO AGUILAR GARCÍA) EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO	DOLORES HIDALGO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Roberto Enrique Robledo Cervantes	SI/Director de área B1/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 448	ESCUELAS AL CIEN	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN 2017/PU/LP-06/FED/2018-062	2,295,538.28	AGRO EQUIPAMIENTOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	2018-04-16	2018-06-24	2018-08-30	2018-08-16
PAVIMENTACION DE ARROYO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN CABECERA MUNICIPAL	JARAL DEL PROGRESO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Guadalupe Haymee Zendejas Quesada	SI/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 460	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	Federal	MJL/LS/FORTALECIMIENTO FINANCIERO/2018-001	997,307.59	FIGUEROA MENDOZA ALFONSO	2018-06-11	2018-09-08	2018-08-03	2018-08-03
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 643, CON C.C.T. 11ETV0634L, UBICADA EN LA LOCALIDAD MONTELONGO, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO C.I.N., GTO. UBICADA EN LA LOCALIDAD MONTELONGO, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO C.I.N., GTO.	DOLORES HIDALGO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Roberto Enrique Robledo Cervantes	SI/Director de área B1/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 449	ESCUELAS AL CIEN	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN 2017/PU/LP-06/FED/2018-062	2,573,955.04	AGRO EQUIPAMIENTOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	2018-04-16	2018-07-08	2018-08-30	2018-08-16
CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL, MAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, INCLUYE PÓRTICO Y MICROPLANTA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GENERAL MARIANO ESCOBEDO CON C.C.T. 11DUN0757G, UBICADA EN LA LOCALIDAD BARRÓN, EN EL MUNICIPIO DE SILAO	SALAMANCA	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Dario Ojeda Viveros	SI/Director de área B1/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 450	ESCUELAS AL CIEN	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN 2017/PU/LP-31/FED/2018-136	2,542,285.58	VIMJO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2018-05-22	2018-08-18	2018-08-31	2018-09-04
PAVIMENTACION DE ARROYO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FUERZA RURAL EN CABECERA MUNICIPAL	JARAL DEL PROGRESO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Guadalupe Haymee Zendejas Quesada	SI/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 461	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	Federal	MJP/LS/FORTALECIMIENTO FINANCIERO/2018-002	1,065,595.55	HERRERA VEGA JAVIER ARQ.	2018-06-11	2018-09-08	2018-08-03	2018-08-03
PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, INCLUYE CISTERNA" EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. LUIS MORA CON C.C.T. 11DPR1043H, UBICADA EN LA CALLE FEDERICO BAENA S/N, EN LA COL. SAN MARCOS, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.	LEON	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Dario Ojeda Viveros	SI/Director de área B1/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 451	ESCUELAS AL CIEN	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN/2017/PU/LP-20/FED/2018-124	1,799,169.19	SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V.	2018-05-14	2018-07-22	2018-08-31	2018-09-06
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN EL PLANTEL CONALEP 233. CORTAZAR CON C.C.T. 11DPT0008J, UBICADO EN LA CALLE CAMINO A MERINO S/N, FRACCIONAMIENTO LA GRANITA, EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.	CORTAZAR	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Eduardo Arias Pérez	SI/Director de área B1/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 454	ESCUELAS AL CIEN	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN 2017/PU/LP-11/FED/2018-066	5,154,569.52	DIAZ PEREZ IUAN MANUEL ARQ.	2018-04-23	2018-08-12	2018-08-30	2018-08-10
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA MAS PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO" EN EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA C.C.T. 11DUN0357K, UBICADO EN LA LOCALIDAD CUCHIQUATO, EN EL MUNICIPIO DE SILAO	IRAPUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Eduardo Arias Pérez	SI/Director de área B1/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 459	ESCUELAS AL CIEN	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN 2017/PU/LP-12/FED/2018-067	1,997,839.80	CINTORA ORTIZ RICARDO ARQ.	2018-04-23	2018-07-01	2018-08-30	2018-08-03

REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DAVID FLORES ENTRE LAS CALLES DE BALDOMERO PARAMO Y JESUS	SANTIAGO MARAVATIO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Guadalupe Haymee Zendejas Quesada	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 462	FFINV	Federal	MSM/DOP/FFINV/2018/001	1,294,772.20	PROA HERNANDEZ RODRIGO IVAN	2018-06-12	2018-09-20	2018-08-17	2018-08-17
REHABILITACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA COMUNIDAD JOYITA DE PASTORES	SANTIAGO MARAVATIO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Guadalupe Haymee Zendejas Quesada	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 463	FFINV	Federal	MSM/DOP/FFINV/2018/003	1,375,161.53	CONSTRUCTORA SANTIAGO LA CLEMENCIA, S.A. DE C.V.	2018-06-12	2018-09-20	2018-08-17	2018-08-17
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DEL DORMIDO	SANTIAGO MARAVATIO	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Guadalupe Haymee Zendejas Quesada	SL/Director de área B/CODE/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 464	PDR	Federal	MSM/DOP/PDR/2018/002	1,747,052.06	CONSTRUCTORA SANTIAGO LA CLEMENCIA, S.A. DE C.V.	2018-06-12	2018-09-20	2018-08-17	2018-08-17
REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA SAN JUAN EN CABECERA MUNICIPAL	CD. MANUEL DOBLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rafael Alonso Martinez	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 449	PDR	Federal	MD/PLAZA/PDR/FED-IACM3P/2018-035	860,670.82	ARIZAGA TRANSPORTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2018-06-28	2018-09-25	2018-08-01	2018-08-17
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN AUDITORIO SOLIDARIDAD EN CABECERA MUNICIPAL	CD. MANUEL DOBLADO	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rafael Alonso Martinez	SL/Director de área B/CODE/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 465	PDR	Federal	MD/REHAB-CANCHA/PDR/FED-LP/2018-034	1,925,535.99	ARIZAGA TRANSPORTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2018-06-28	2018-09-25	2018-08-01	2018-08-17
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ DE LA COLONIA CUITZILLO	URIANGATO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Erika Duenes Silvestre	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 466	FFINV	Federal	MUR/DOP/FFINV-AD/PAV.ADOLFO RUIZ-CUITZILLO/2018-23	2,923,588.37	GUZMAN NIÑO MARIA GUADALUPE	2018-06-25	2018-09-22	2018-08-02	2018-08-08
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DALIA EN COLONIA CENTRO	URIANGATO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Erika Duenes Silvestre	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 467	FFINV	Federal	MUR/DOP/FFINV-AD/PAV.DALIA-CTRO/2018-22	1,996,881.27	ING. JUAN MANUEL RIVERA ORTIZ	2018-06-25	2018-09-22	2018-08-02	2018-08-08
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA TRAMO: JUAN DE DIOS PEZA - SALVADOR FLORES MORIN.	CORTAZAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Julio Luis Humberto Frausto Espinoza	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 474	FFINV	Federal	DGOP/MPAL/LS/2018-006	1,805,292.51	CONSTRUCTORA COINGSA, S.A. DE C.V.	2018-06-08	2018-08-06	2018-08-01	2018-08-22
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GRANADA TRAMO: CALZADA DE LOS PINOS A CALLE IGNACIO LEÓN TORRES EN LA COLONIA CERRITO COLORADO	CORTAZAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Julio Luis Humberto Frausto Espinoza	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 475	FFINV	Federal	DGOP/MPAL/LS/2018-005	1,726,340.26	MEDINA ALFARO ELVIA	2018-06-08	2018-08-06	2018-08-01	2018-08-22
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE J. JESUS RODRIGUEZ TRAMO: SONORA - QUINTANA ROO EN LA COLONIA SAN MIGUEL.	CORTAZAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Julio Luis Humberto Frausto Espinoza	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 476	FFINV	Federal	DGOP/MPAL/LS/2018-004	1,752,699.34	CONSTRUCTORA COINGSA, S.A. DE C.V.	2018-06-07	2018-08-05	2018-08-01	2018-08-22
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VILLAS DEL MONTE TRAMO: PROLONGACIÓN JUSTO SIERRA - CAMINO A LAS HUERTAS COLONIA TABACHINES.	CORTAZAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Julio Luis Humberto Frausto Espinoza	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 477	FFINV	Federal	DGOP/MPAL/LS/2018-003	1,435,367.26	MARTINEZ PITAYO FRANCISCO	2018-06-07	2018-08-05	2018-08-01	2018-08-22
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROF. S. SERVIN TRAMO: PROF. JUAN JOSE MARQUEZ - PRIVADA ROSALES EN LA COLONIA BUROCRATAS.	CORTAZAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Julio Luis Humberto Frausto Espinoza	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 478	FFINV	Federal	DGOP/MPAL/LS/2018-002	866,146.34	MARTINEZ PITAYO FRANCISCO	2018-06-01	2018-07-30	2018-08-13	2018-08-22
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROF. S. SERVIN TRAMO: JAIME TORRES BODET - PROF. JUAN JOSE MARQUEZ EN LA COLONIA BURÓCRATAS.	CORTAZAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Julio Luis Humberto Frausto Espinoza	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 479	FFINV	Federal	DGOP/MPAL/LS/2018-001	951,976.04	MARTINEZ PITAYO FRANCISCO	2018-06-01	2018-07-30	2018-08-15	2018-08-22
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO REAL TRAMO: EMILIANO ZAPÁTA - SALVATIERRA EN LA COLONIA VILLAS DE CORTAZAR.	CORTAZAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Julio Luis Humberto Frausto Espinoza	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 480	FFINV	Federal	DOP/AU/FFINV-2018/015-2018	3,602,099.99	SAMANTHA NAYELI ROJAS MARIN	2018-06-19	2018-08-17	2018-08-01	2018-08-22
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LUIS I. RODRIGUEZ TRAMO: ENRIQUE FERNANDEZ - CAMINO ANTIGUO A LA GAVIA COLONIA EL PIPILA.	CORTAZAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Julio Luis Humberto Frausto Espinoza	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 481	FFINV	Federal	DOP/AU/FFINV-2018/021-2018	2,204,381.56	ERNESTO REGALADO CAMPOS	2018-07-25	2018-09-22	2018-08-15	2018-08-22
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN Prol. MANUEL DOBLADO TRAMO: BLVD. INSURGENTES - VILLAS DEL MONTE EN LA COLONIA TABACHINES.	CORTAZAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Julio Luis Humberto Frausto Espinoza	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 482	FFINV	Federal	DOP/AU/FFINV-2018/023-2018	2,781,942.21	SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL G4S, S.A. DE C.V.	2018-07-27	2018-09-24	2018-08-15	2018-08-22

PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VILLA DE ACULCO TRAMO: VILLA DEL MONTE EN LA COLONIA TABACHINES.	CORTAZAR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Julio Luis Humberto Frausto Espinoza	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 483	FFINV	Federal	DOP/AU/FFINV-2018/022-2018	2,782,853.04	SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL G45, S.A. DE C.V.	2018-07-25	2018-09-22	2018-08-15	2018-08-22
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA, CON C.C.T. 11DIN0357K, UBICADO EN LA LOCALIDAD CUCHICUATO, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	IRAPUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Monserrat Lucero Álvarez Cortes	SL/Director de área B/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2018 - 491	ESCUELAS AL CIEN	Federal	INIFEG/ESCUELASAL CIEN2017/PU/LP-12/FED/2018-067	1,997,839.80	CINTORA ORTIZ RICARDO ARQ.	2018-04-23	2018-07-01		2018-08-08
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE CALLE ORQUIDIA EN LA COLONIA DE SAN JERONIMO	PURISIMA DEL RINCON	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rafael Alonso Martinez	SL/Director de área B/SEDATU/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 505	HABITAT	Federal	MPR-HABITAT-13P/2018-065	1,490,074.00	GRUPO CONSTRUCTOR GAHERO	23/07/18	10/10/18	2018-08-08	2018-08-10
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE CALLE RAMO DE NOVIA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	PURISIMA DEL RINCON	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rafael Alonso Martinez	SL/Director de área B/SEDATU/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 506	HABITAT	Federal	MPR-HABITAT-13P/2018-061	1,979,602.93	MANRIQUEZ CISNEROS MARCELINO	2018-07-16	2018-10-03	2018-08-08	2018-08-10
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE CALLE MACLOVIO BARRERA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	PURISIMA DEL RINCON	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rafael Alonso Martinez	SL/Director de área B/SEDATU/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 507	HABITAT	Federal	MPR-HABITAT-13P/2018-064	1,100,396.00	CONSTRUCTORA AGDILE SA DE CV	23/07/18	10/10/18	2018-08-10	2018-08-10
CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA EL CARMEN	PURISIMA DEL RINCON	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rafael Alonso Martinez	SL/Director de área B/SEDATU/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 508	HABITAT	Federal	MPR-HABITAT-13P/2018-060	2,316,372.16	ENRIQUEZ RUTEAGA JORGE IVAN ARQ.	2018-07-16	2018-10-03	2018-08-08	2018-08-10
EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DEL CIRCUITO MATIAS SÁNCHEZ - EL PITAYO EN LA LOCALIDAD EL CARMEN DE SÁNCHEZ (LA PONZOÑA)	ROMITA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristhian Orlando García Díaz	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 509	FIES	Federal	MRO/SEDEHU/FIES/SE/2018-044	6,995,298.50	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2018-07-09	2018-11-05	2018-08-03	2018-08-10
EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO DEL CIRCUITO ACAPULCO - MARGARITAS - PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD DE MONTE DE HOYOS, CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MONTE DE HOYOS.	ROMITA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristhian Orlando García Díaz	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 510	FIES	Federal	MRO/SEDESHU/FIES/SE/2018-046	5,557,277.04	RAMIREZ NEGRETE EZEQUIEL GUILLERMO ING.	2018-07-09	2018-11-05	2018-08-03	2018-08-10
ALUMBRADO A BASE DE LED EN CALLE ALDAMA NORTE Y BOULEVARD TORRES LANDA EN CABECERA MUNICIPAL	SANTIAGO MARAVATIO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Guadalupe Haymee Zendejas Quesada	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 511	FIINV	Federal	MSM/DOP/FFINV/2018/015	2,391,925.61	MARÍA GUADALUPE GUMÁN NIÑO	2018-07-10	2018-10-18	2018-08-17	2018-08-24
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, PALAPA Y ANDADORES EN EL CERRITO	SANTIAGO MARAVATIO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Guadalupe Haymee Zendejas Quesada	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 512	FIINV	Federal	MSM/DOP/FFINV/2018/023	2,989,609.51	ARO. ABRAHAM ALEJANDRO PEREZ GARCIA	2018-07-10	2018-10-18	2018-08-17	2018-08-24
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CARRILLO PUERTO EN LA CABECERA MUNICIPAL	SANTIAGO MARAVATIO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Guadalupe Haymee Zendejas Quesada	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 513	FIINV	Federal	MSM/DOP/FFINV/2018/012	724,350.27	SANTIAGO LA CLEMENCIA S.A. DE C.V.	2018-07-10	2018-10-18	2018-08-17	2018-08-24
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE CASIA	SANTIAGO MARAVATIO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Guadalupe Haymee Zendejas Quesada	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 514	FFINV	Federal	MSM/DOP/FFINV/2018/013	1,392,669.22	CONSTRUCTORA SANTIAGO LA CLEMENCIA, S.A. DE C.V.	2018-07-10	2018-10-18	2018-08-17	2018-08-24
Conservación periódica de la carretera Tarimoro - Apaseo El Alto, 2018	VARIOS MUNICIPIOS	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Shantall Marcela Guzmán Velázquez	SL/Director de área A/SOP/SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)/2018 - 530	FAFEF 2018	ESTATAL	SOP/RE/LS/PU/GCE/OB/OP/2018-0159	\$6,402,802.32	CONSTRUCTORA LORESA S.A. DE C.V.	04/06/18	02-ago	-	2018-08-21
Conservación periódica de la carretera Salamanca - La Ordeña, 2018	SALAMANCA	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Shantall Marcela Guzmán Velázquez	SL/Director de área A/SOP/SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)/2018 - 531	FAFEF 2018	ESTATAL	SOP/RE/LS/PU/GCE/OB/OP/2018-0157	\$3,562,143.46	FIGUERO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES .A. DE C.V.	04/06/18	18/07/18	-	2018-08-23
Conservación periódica de la carretera La Ordeña - E. C. (Guanajuato - Juventino Rosas), 2018	VARIOS MUNICIPIOS	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Shantall Marcela Guzmán Velázquez	SL/Director de área A/SOP/SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)/2018 - 532	FAFEF 2018	ESTATAL	SOP/RE/LS/PU/GCE/OB/OP/2018-0164	\$3,455,816.15	CERVANTES PEREZ FELIPE	05/06/18	19/07/18	-	2018-08-23
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LAS GALERAS 3ra. ETAPA.	TARANDACUAO	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Salvador Flores Montoya	SL/Director de área B/CODE/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 526	Proyectos de Desarrollo Regional (PDR)	Federal	MTA/DOP/CODE-PDR/2018-029	3299610.59	GRUPO GARCÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	16/07/18	03/10/18	2018-08-10	2018-08-10
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FLORIDA, COLONIA MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL	CD. MANUEL DOBLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rafael Alonso Martinez	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 554	PDR	Federal	MD/FLORIDA/PDR/FED-LP/2018-039	3,129,155.40	ARIZAGA TRANSPORTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	17/08/18	14/11/18	2018-08-27	2018-09-04
PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE ATOTONILQUILLO	CD. MANUEL DOBLADO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rafael Alonso Martinez	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 556	PDR	Federal	MD/ATOTONILQUILLO/PDR-A/FED-LP/2018-038	1,381,585.16	CONSTRUCCIONES DEL RINCÓN SA DE CV	17/08/18	14/11/18	2018-08-27	2018-09-04
CONSTRUCCIÓN DE 121 CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO.	ABASOLO	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristhian Orlando García Díaz	SL/Director de área B/SEDATU/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 557	SEDATU	Federal	MAB/DOP/VIVIENDA/048-18	5,568,044.09	G O DISEÑO Y EDIFICACION, S.A. DE C.V.	2018-07-23	2018-09-30	2018-09-14	2018-08-23
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONSTANCIO PACHECO	ABASOLO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristhian Orlando García Díaz	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 558	PDR	Federal	MAB/DOP/PDR"A"/053-18	1,563,896.60	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO ING.	2018-08-09	2018-11-06	2018-09-14	2018-08-23

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROGRESO TRAMO 0+000 AL 136.32	ABASOLO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristhian Orlando García Díaz	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 559	PDR	Federal	MAB/DOP/PDR"A"/052-18	1,399,927.28	GUEVARA VENTURA ALEJANDRO ING.	2018-08-09	2018-11-06	2018-09-14	2018-08-23
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JUANITO, COL. VILLA DE LAS FLORES, EN CABECERA MUNICIPAL.	HUANIMARO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristhian Orlando García Díaz	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 560	SEDESHU	Federal	PMH/DDUYOP/FFIN V/008-2018	1,397,284.48	G O DISEÑO Y EDIFICACION, S.A. DE C.V.	2018-08-06	2018-11-03	2018-08-28	2018-09-05
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA.	HUANIMARO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristhian Orlando García Díaz	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 561	SEDESHU	Federal	PMH/DDUTOP/FFIN V/009-2018	597,109.22	G O DISEÑO Y EDIFICACION, S.A. DE C.V.	2018-08-06	2018-11-03	2018-08-28	2018-09-05
REHABILITACIÓN DE PARQUE EL MIRADOR EN LA CABECERA MUNICIPAL	HUANIMARO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristhian Orlando García Díaz	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 562	SEDESHU	Federal	PMH/DDUYOP/FFIN V/010-2018	1,029,191.61	G O DISEÑO Y EDIFICACION, S.A. DE C.V.	2018-08-06	2018-11-03	2018-08-28	2018-09-05
PAVIMENTACIÓN DE CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	HUANIMARO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristhian Orlando García Díaz	SL/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 563	SEDESHU	Federal	PMH/DDUYOP/INV-3/PDR-CTA/007-18	899,926.00	WEPICO, S.A. DE C.V.	2018-08-06	2018-11-03	2018-08-28	2018-09-05
CENTRO LUDICO DE PATINAJE	URIANGATO	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Erika Duenes Silvestre	SL/Director de área B/SEDATU/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 564	FORTALECIMIENT O FINANCIERO PARA INVERSIÓN SOCIAL (FFINV)	Federal	MUR/DOP/SEDATU-AD/CENTRO LÚDICO/2018-39	2498121.86	CONSTRUCTORA TERROCA S.A DE C.V.	03/09/18	17/10/18	2018-08-17	
PERFORACIÓN DE POZO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE CABECERA MUNICIPAL	PUEBLO NUEVO	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ricardo Ignacio Feito Lezama	SL/Director de área B/CEA/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 578	FORTAFIN	Federal	MPN/INVTRES/FORTAFIN/2018/014	1,881,583.63	ARAIZA VENEGAS ENRIQUE	2018-08-06	2018-12-31	2018-08-17	2018-08-17
CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS ADICIONALES EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO	PENJAMO	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristhian Orlando García Díaz	SL/Director de área B/SEDATU/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 579	SEDATU	Federal	MP/DOP/SH/SEDATU/2018-054	735,668.54	CONSTRUCTORA GOLONDRINA, A.C. S. DE R.L. DE C.V.	2018-08-01	2018-09-30	2018-08-31	2018-09-06
SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (MEJORAMIENTO).	PENJAMO	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristhian Orlando García Díaz	SL/Director de área B/SSP/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2018 - 580	FORTASEG	Federal	MP/DOP/FORTASEG/EG/2018-056	244,954.24	GARCIA GOMEZ JUAN LUIS ING.	2018-08-27	2018-10-10	2018-08-31	2018-09-06