

OBRAS EN SEGUIMIENTO CON RECURSO FEDERAL EN EL MES DE AGOSTO DE 2014

MUNICIPIO	DESCRIPCIÓN OBRA/A	CONTRATISTA	CONTRATO	MONTO CONTRATADO	INICIO	TERMINACIÓN	RECALENDARIZACIÓN/PRÓRROGA	CONVENIOS AL CONTRATO	PROGRAMA
ACAMBARO	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA DE 2.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN LA TELESECUNDARIA NUM.63 CON C.C.T. 11ETV0051H, UBICADA EN LA CALLE 20 DE MAYO NO. 1213, EN LA LOCALIDAD CHUPICUARO (NUEVO CHIPICUARO), EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.	NIEVES ROMERO ANTONIO C.	INIFEG/FAM/MIX TO/AD/EST/2014-134	\$458,950.90	27/06/14	28/08/14			PROGRAMA ANUAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES-(FAM).
APASEO EL ALTO	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ASDOSADAS DE 2 E.E. C/U EN ESTRUCTURA U1-C, EN EL BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBTA) NUM. 175 (11DTA0004L), UBICADO EN LA FRANCA S/N, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO.	ARZATE CERVANTES JAVIER HECTOR ARQ.	INIFEG/CBTA/PU /FED/2011-910	\$790,795.30	16/01/12	21/03/12			PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EMS AÃ'O 2009 DGTI Y DGTA
CD. MANUEL DOBLADO	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA DE 2.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON C.C.T. 11DPR1495J, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO.	LUNA VILLEGAS FLORENTINO ING.	INIFEG/PRESIE/ MIXTOAD/EST/2014-121	\$956,569.56	18/06/14	19/08/14			PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CELAYA	"REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ""LA CASA DEL GENERAL"" Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO."	ARQUITECTURA CONSTRUCTIVA MADAI, S.A DE C.V.	DGOP/FID-049-2014	\$1,520,181.69	18/08/14	15/11/14	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CELAYA	PLAN DE MODERNIZACION EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA DEL MERCADO SAN JUAN DE LA VEGA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO (QUINTA ETAPA). 14/PIS00043	GRUPO LAUTIS, DE R.L. DE C.V.	DGOP/SDES/FFM-036-2014	\$1,827,667.66	21/07/14	18/10/14	MERCADO SAN JUAN DE LA VEGA, CELAYA
COMONFORT	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PROLONGACION JUAREZ. 14/PIS00044	CONSTRUCCIONES BARDOS, SA DE CV	PMCOM/DOP/SEDSHU/INV/FEEDRAL/16/2014	\$5,153,666.56	05/08/14	29/11/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
COMONFORT	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE I. ALLENDE	CRUZ GUERRERO JOSE MARTIN C.	PMCOM/DOP/SEDSHU/INV/FEEDRAL/19/2014	\$1,255,223.62	08/09/14	12/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
COMONFORT	PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DEL LIBRAMIENTO COMONFORT-CAMINO NEUTLA.	ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.	SOP/RF/LP/PU//V/OB/OP/2014-0153	\$36,994,444.06	11/07/14	22/11/14	MODERNIZACION DE LA CARRETERA CELAYA - S
COMONFORT	14/PIS00057 PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE DOVARGANES	AGREGADOS LA ROCA S.A. DE C.V.	PMCOM/DOP/SEDSHU/INV/FEEDRAL/17/2014	\$4,140,218.76	27/08/14	14/11/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
CORTAZAR	CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR (3RA ETAPA) EN CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR GUANAJUATO.	POLIMEROS ESPECIALES Y TRABAJOS DE RESTAURACION ARQUITECTONICA, S.A. DE C.V.	DOP/AU/CODE-2014/06-2014	\$3,315,422.15	22/07/14	19/10/14	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CUERAMARO	14/FOPEDEP000006 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD MARAVILLAS 1A. ETAPA	CERRILLO MORALES FRANCISCO JAVIER C.	OPMC/PAVIMENTACION/DRENAJE/MARAVILLAS-1RA ETAPA/2014-19	\$1,497,000.01	21/07/14	18/10/14	FOPEDEP FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS

CUERAMARO	AMPLIACION DE CASA DE CULTURA MUNICIPAL	RAMIREZ TRONCOSO ARTURO ING.	OPMC/AMPLIACION-CASA-DE-LA-CULTURA/2014-018	\$590,816.00	26/06/14	23/09/14	CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS
DOCTOR MORA	14/PIS00039 PAVIMENTACION DE CALLE BUGAMBILIAS, COLONIA EL PARAISO (1ERA ETAPA)	VARGAS ORDUÑA FRANCISCO JAVIER ING.	MDM/DOPDUE/SEDESHU-GTO-PIS-13/2014-02	\$1,401,500.88	15/08/14	29/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
DOCTOR MORA	14/PIS00040 PAVIMENTACION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, EN EJIDO BEGOÑA	CRUZ PALACIOS LUIS MANUEL	MDM/DOPDUE/SEDESHU-GTO-PIS-13/2014-001	\$1,446,570.33	25/08/14	10/11/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
DOCTOR MORA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD PUERTO DE TROJES (LA TROJA), EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.	INGENIERIA Y OBRAS DE CALIDAD S.A. DE	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2014-006	\$4,981,530.09	27/06/14	13/11/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL
DOLORES HIDALGO	CONSTRUCCION DE TECHADO DE 20.00 X 30.00 MTS PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 16 CON C.C.T. 11DST0016P, UBICADA EN LA AVENIDA DE LA JUVENTUD S/N, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.	SOFISTICACION EN URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	INIFEG/PRESIE/MIXTO/AD/EST/2014-154	\$949,705.51	03/07/14	10/10/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DOLORES HIDALGO	<p>CONSTRUCCION DE 1 MODULO EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C DE 1 AULA AISLADA DE 2.0 E.E. MAS 2 AULAS ADOSADAS DE 2.0 E.E. CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO MAS BARDA LATERAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 223 CON C.C.T. 11ETV0216Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD TRANCAS, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO.</p>	RAMOS SOTO INDALECIO	INIFEG/FAM/MIX TO/AD/EST/2014-157	\$1,682,702.28	07/07/14	05/10/14	PROGRAMA ANUAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES-(FAM).
DOLORES HIDALGO	<p>CONSTRUCCION DE 1 MODULO EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C DE 1: SERVICIO SANITARIO AISLADO DE 2.0 E.E. MAS 1 AULA ADOSADA DE 2.0 E.E. TODO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES CON C.C.T. 11DPR1411L UBICADA EN LA AVENIDA SUR S/N, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO GTO, CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL,, GTO.</p>	GLORIA ZAVALA JULIO CESAR ARQ.	INIFEG/FAM/MIX TO/AD/EST/2014-155	\$1,264,067.80	07/07/14	21/09/14	PROGRAMA ANUAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES-(FAM).

DOLORES HIDALGO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUAN ALVAREZ CON C.C.T. 11DPR1628J, UBICAD EN LA LOCALIDAD TRANCAS, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO GTO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.	ORTIZ VALDEZ JUAN MARTIN C.	INIFEG/PRESIE/MIXTO/AD/EST/2014-158	\$858,935.46	07/07/14	07/09/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DOLORES HIDALGO	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES AISLADA E 4.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO MAS BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO MAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON CON C.C.T. 11EPR0093H, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA ERRE, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO.	BUENROSTRO BUENROSTRO WENCESLAO	INIFEG/FAM/MIXTO/AD/EST/2014-159	\$1,657,429.90	07/07/14	05/10/14	PROGRAMA ANUAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES-(FAM).
GUANAJUATO	REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO: PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL JARDIN EMBAJADORAS Y CALLE PERIMETRAL.	ING. JOSE VICENTE MORALES ZARATE	PMG/GDOPM/FONCA/2014/002	\$15,138,897.41	02/06/14	29/09/14	FONCA
GUANAJUATO	REHABILITACION, RESTAURACION Y RENOVACION DE JARDIN FLORENCIO ANTILLON (SEGUNDA ETAPA).	MARTINEZ PLAZA JORGE IVO ARQ.	PMG/GDOPM/FONCA/2014/001	\$7,497,299.26	02/06/14	29/09/14	FONCA

IRAPUATO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAS CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA DE 2.00 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CON C.C.T. 11DPR1419D, UBICADA EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DE PEREZ (EL GUANTON), EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	ROSAS MARTINEZ RUBEN ING.	INIFEG/REHMAN/MIXTO/AD/EST/2014-168	\$1,015,141.21	10/07/14	10/09/14	PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA (REHMAN)
IRAPUATO	CONSTRUCCION DE 1 TECHADO DE 17.5 X 30.0 MTS PARA CANCHA DE PRACTICAS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON C.C.T. 11DPR1511K, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	HECAS GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	INIFEG/FAM/MIXTO/AD/EST/2014-169	\$963,601.59	10/07/14	17/09/14	PROGRAMA ANUAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES-(FAM).
IRAPUATO	CONSTRUCCION DE 2 AULAS AISLADAS DE 2.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON C.C.T. 11DPR1470A, UBICADA EN LA LOCALIDAD CARRIZAL GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	RODRIGUEZ LUNA ADELINA OLIMPIA C.	INIFEG/FAM/MIXTO/AD/EST/2014-214	\$953,214.12	11/08/14	19/10/14	PROGRAMA ANUAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES-(FAM).

IRAPUATO	<p>CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE: PORTICO DE ACCESO, EN EL JARDIN DE NIÑOS</p> <p>FEDERICO FROEBEL CON C.C.T. 11DJN4293R, UBICADO EN LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON S/N, EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.</p>	<p>NEGRETE DAVALOS MA. ELIZABET</p>	<p>INIFEG/FAM/MIX TO/AD/EST/2014-195</p>	<p>\$658,432.24</p>	<p>21/07/14</p>	<p>31/08/14</p>	<p>PROGRAMA ANUAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES-(FAM).</p>
JARAL DEL PROGRESO	<p>CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CONFORMADO POR 7 MODULOS DE E.E. EN ESTRUCTURA UNICO SISTEMA TRADICIONAL CON CIMENTACION DE CONCRETO:</p> <p>MODULO A: 1 TALLER DE COMPUTO AISLADO MAS 1 TALLER COCINA COMEDOR</p> <p>MODULO B: 1 AREA ADMINISTRATIVA DE APOYO AISLADA INCLUYE SERVICIO SANITARIO</p> <p>MODULO C: 1 AREA ADMINISTRATIVA DIRECCION AISLADA INCLUYE SERVICIO SANITARIO</p> <p>MODULO D: 1 AULA (SECUNDARIA) AISLADA MAS 1 MODULO</p>	<p>GRUPO JH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</p>	<p>INIFEG/PRESIE/CAM/EST/LS-05/PU/2014-127</p>	<p>\$14,154,312.10</p>	<p>16/06/14</p>	<p>11/04/15</p>	<p>PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</p>

JERECUARO	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA DE 2.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA SNTTE CON C.C.T. 11DPR2026Y UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO, EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.	ING. JOSE JESUS ALMARAZ	INIFEG/PRESIE/MIXTO/AD/EST/2014-109	\$886,891.21	10/06/14	11/08/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
JERECUARO	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA DE 2.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON C.C.T. 11DPR1868I, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO MARTIR, EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO, GTO.	ING. JOSE JESUS ALMARAZ	INIFEG/PRESIE/MIXTO/AD/EST/2014-109	\$886,891.21	10/06/14	11/08/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
JERECUARO	14/PIS00001 REHABILITACION DE CAMINO EL FRESNO-LA ENREDADORA, EN JERECUARO	ARTURO RAFAEL GALVAN MOLINA	OPJ/R33-FI-SEDESHU-PIS/14-25	\$2,810,751.61	25/08/14	22/11/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014

LEON	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA DE 2.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN EL JARDIN DE NIÑOS HANS CHRISTIAN ANDERSEN CON C.C.T. 11DJN4484H, UBICADO EN LA CALLE TORRE DE BABELS S/N ESQUINA CON TORRE DE VIRGIA EN LA COLONIA LAS TORRES, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	GRUCOBA S.A. DE C.V.	INIFEG/MIXTO/AD/EST/2014-105	\$495,246.46	06/06/14	07/08/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
LEON	INFRAESTRUCTURA DE CULTURA MUNICIPAL (CASA LUIS LONG, ESCUELA DE MUSICA, LEON GTO).	MEDELSA, S.A. DE C.V.	H-5018-923-6221-0129-2014	\$2,900,441.76	07/07/14	04/10/14	RECURSOS FEDERALES CONACULTA
LEON	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION DE 2.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE: CISTERNA Y BEBEDEROS, EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON C.C.T 11 DPR2301M, UBICADA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	INIFEG/PRESIE/MIXTO/AD/EST/2014-160	\$1,005,816.05	07/07/14	21/09/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

LEON	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION CON C.C.T. 11DPR3914R, UBICADA EN LA CALLE FLOR DE SANDIA S/N EN LA COL. NUEVA SAN CARLOS, EN EL MUNICIPIO DE LEON DE LOS ALDAMAS, GTO.	DINCASA, SA DE CV	INIFEG/FAM/MIX TO/AD/EST/2014-156	\$930,344.36	07/07/14	24/08/14	PROGRAMA ANUAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES-(FAM).
LEON	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES ADOSADA DE 8.00X12.00 MTS EN SISTEMA PREFABRICADO DE POLIMEROS CON ALMA DE CONCRETO, CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN LA ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME DE LAS CASAS CON C.C.T. 11EPR0868A, UBICADA EN LA CALLE BALCON DE LOS PARADOS NUMERO 114, COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	AD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	INIFEG/PRESIE/PA/AD/EST/2013-792	\$1,170,699.00	10/12/13	17/02/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
LEON	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME DE LAS CASAS, CON C.C.T. 11EPR0868A, UBICADA EN LA CALLE BALCON DE LOS PARADOS NUMERO 114, COLONIA BALCONES DE LA JOYA, EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO	AD Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	INIFEG/PRESIE/PU/AD/EST/2013-791	\$381,032.57	10/12/13	17/02/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
LEON	CONSTRUCCION DEL BLVD. CALCOPIRITA 1RA ETAPA TRAMO DE BLVD. M. ESCOBEDO A BLVD. LAS JOYAS.	AGREGADOS LA ROCA S.A. DE C.V.	H-D-0147-2014	\$29,101,452.68	11/08/14	14/03/15	PAVIMENTACION DEL BLVD. CALCOPIRITA EN LEON

LEON	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA "GENERAL GUADALUPE VICTORIA", CON C.C.T. 11DPR1345C, UBICADA EN CALLE DE PALMA NO. 105, COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA, EN LA COLONIA LA JOYA (CERRO GIGANTE), EN EL MUNICIPIO DE LEON, GTO.	CAXIA CONSTRUCTOR A.S.A. DE C.V.	INIFEG/PRESIE/PU/AD/EST/2013-741	\$1,572,465.13	16/11/13	21/02/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
LEON	PROYECTO DEL MUSEO DE LAS IDENTIDADES LEONESAS (OBRA DE RESTAURACION EN EL ALA NORTE DEL MUSEO DE LAS IDENTIDADES LEONESAS).	ALTA ARQUITECTURA ASOCIADOS S.A. DE C.V.	H-2510-909-6141-E-0128-2014	\$12,802,587.14	23/06/14	23/08/14	RECURSOS FEDERALES (CONACULTA 2011)
LEON	CONSTRUCCION DE 1 DIRECCION AISLADA DE 2.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN LA ESCUELA PRIMARIA PINO SUAREZ CON C.C.T. 11DPR1533W, UBICADO EN LA LOCALIDAD ALBARRADONES, EN EL MUNICIPIO DE LEON DE LOS ALDAMA, GTO.	TAPIA DISEÑO, CONSTRUCCION CONSULTORIA Y ARRENDAMIENTO S.A. DE C.V.	INIFEG/PRESIE/MIXTO/AD/EST/2014-133	\$464,326.39	27/06/14	28/08/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
LEON	CONST. BLVD. LAS JOYAS (TRAMO: BLVD. CALCOPIRITA - D. D. V. CARR. LEON - AGS.) PAV. BLVD. LAS JOYAS (TRAMO: BLVD. CALCOPIRITA - A BLVD. MALPASO 1ERA ETAPA).	CONSTRUCTOR A Y PAVIMENTADOR A VISE, S.A. DE C.V.	H-D-0137-2014	\$34,162,791.80	28/07/14	25/01/15	PAVIMENTACION DEL BLVD. LAS JOYAS EN LEON

LEON	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO MAS TECHADO DE 20.00 X 30.00 MTS PARA PATIO CIVICO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 11DPR1900A, UBICAD EN LA CARR. LEON SILAO KM 14.5, EN LA LOCALIDAD LOS SAUCES, EN EL MUNICIPIO DE LEON DE LOS ALDAMA, GTO.	CONDISUR 2000, S. DE R.L.	INIFEG/PRESIE/ MIXTO/AD/EST/2 014-145	\$1,588,612.67	30/06/14	14/09/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
MOROLEON	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CON C.C.T. 11EJN00441, UBICADA EN LA CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC NUMERO 42 EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.	GARCIA RAYA GRACIELA	INIFEG/PRESIE/ PUJ/AD/EST/2014-187	\$917,936.43	13/07/14	27/09/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
MOROLEON	CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA MOROLEON-PIÁICUARO, TERCERA ETAPA.	URBANIZADORA KURAMA, S.A. DE C.V.	SOP/RF/IN/PU/IV /OB/OP/2014-0167	\$1,548,531.72	21/07/14	03/09/14	CONSERVACION RUTINARIA Y PREVENTIVA DE L
MOROLEON	CONSTRUCCION DE PABELLON PERMANENTE "ALLENDE" PARA EXPOSICIONES CULTURALES.	FIGUEROA MENDOZA ALFONSO	PMM/DOPM/AD/IEC_R23FC/2014-01	\$395,181.54	28/07/14	25/10/14	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS
MOROLEON	CONSTRUCCION DE PABELLON PERMANENTE "JINETE" PARA EXPOSICIONES CULTURALES.	ZAVALA HERNANDEZ ALICIA ING	PMM/DOPM/IEC _R23FC/2014-02	\$417,330.78	28/07/14	25/10/14	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS
MOROLEON	CONSTRUCCION DE PABELLON PERMANENTE "EL CINCO" PARA EXPOSICIONES CULTURALES.	FIGUEROA MENDOZA ALFONSO	PMM/DOPM/IEC _R23FC/2014-04	\$496,269.20	28/07/14	25/10/14	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS

MOROLEON	CONSTRUCCION DE PABELLON PERMANENTE "GUANAJUATO" PARA EXPOSICIONES CULTURALES.	GARCIA RAYA GRACIELA	PMM/DOPM/AD/IEC_R23FC/2014-03	\$1,089,634.26	28/07/14	25/10/14	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS
OCAMPO	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO II PRESIDENTES, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO.	FLORES Y SANTOYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CEA-LP-APAZU-Q0046-2014-023	\$1,652,577.90	09/06/14	26/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA
PENJAMO	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES MAS TECHADO DE 20.0 X 30.0 MTS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN LA ESCUELA PRIMARIA PENSADOR MEXICANO CON C.C.T. 11DPR1658D, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL INFIERNILLO, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO GTO.	VARGAS RODRIGUEZ ERNESTO T.S.U.	INIFEG/PRESIE/MIXTO/AD/EST/2014-185	\$1,678,169.23	13/07/14	04/10/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PENJAMO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 136 CON C.C.T. 11ETV0132S, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MARMOL, MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.	ARQ. HUGO CERVANTES REYES.	INIFEG/REHMANPU/AD/EST/2014-184	\$490,303.78	13/07/14	22/08/14	PROGRAMA ANUAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES-(FAM).
PUEBLO NUEVO	14/FOPEDEP000040 PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO.	ARIZAGA TRANSPORTES Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	MPN/AD/FOPEDEP/2014/002	\$684,144.96	01/07/14	31/08/14	FOPEDEP FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
PUEBLO NUEVO	14/FOPEDEP000041 PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD VILLA DE GUADALUPE, EN PUEBLO NUEVO.	AYALA GARCIA JOSE ING.	MPN/AD/FOPEDEP/2014/001	\$866,722.08	01/07/14	31/08/14	FOPEDEP FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS

PUEBLO NUEVO	TEMPLO DE GUADALUPE, COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, GTO.	HECAS GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V.	MPN/AD/IEC/2014-005	\$99,000.00	01/08/14	31/08/14	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS
PURISIMA DEL RINCON	14/PIS000034 PAVIMENTACION DE CALLE LOPEZ MOJICA EN PURISIMA DE BUSTOS, MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO.	KABIOS S.A. DE C.V.	MPR-PIS-IR/2014-032	\$4,665,111.60	04/08/14	01/12/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
PURISIMA DEL RINCON	14/PIS000033 CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL DE CAÁADA DE NEGROS, LOCALIDAD CAÁADA DE NEGROS MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO.	ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA	MPR-PIS-IR/2014-034	\$2,996,994.64	04/08/14	01/12/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
PURISIMA DEL RINCON	14/PIS000035 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AREAS DE REHABILITACION DE DIF MUNICIPAL EN PURISIMA DE BUSTOS, MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO.	ENLACE CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.	MPR-PIS-IR/2014-033	\$3,998,006.61	04/08/14	01/12/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
PURISIMA DEL RINCON	PROYECTO EJECUTIVO LIBRAMIENTO NORTE SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO.	MARTINEZ SANDOVAL J. MELQUIADES ING.	MPR-IPLANEG-AD/2013-017	\$1,244,564.43	06/06/13	02/12/13	ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE LEON
PURISIMA DEL RINCON	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION MIXTA CONCRETO ARMADO Y MAMPOSTERIA, INCLUYE PORTICO DE ACCESO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DIEGO IVERA CON C.C.T. 11DES0101U UBICADA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS S7N, EN LA COLONIA EL CARMEN, EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO.	KABIOS S.A. DE C.V.	INIFEG/PRESIE/MIXTO/AD/EST/2014-111	\$1,690,013.64	10/06/14	08/09/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PURISIMA DEL RINCON	PLAN MAESTRO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO.	PROYECTOS INTEGRALES DE RESTAURACION ARQUITECTURA Y PLANEACION S. A. DE C. V.	MPR-IPLANEG-AD/2013-018	\$790,324.00	14/06/13	10/12/13	ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE LEON
PURISIMA DEL RINCON	PROYECTO EJECUTIVO DE LA REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO.	GARCIA PALAFOX MIGUEL ANGEL C.	MPR-IPLANEG-AD/2013-027	\$500,000.00	17/06/13	14/10/13	ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE LEON
PURISIMA DEL RINCON	CONSTRUCCION DE 1 MODULO DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS.) MAS 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS.) EN SISTEMA TRADICIONAL AMBAS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CON C.C.T. 11DPR3488N, UBICADA EN LA CARRETERA SAN JERONIMO 102, COLONIA LOS MIRASOLES, EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN EL MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON, GTO.	ASESORIA INMOBILIARIA AMBIENTAL, S.C.	INIFEG/FAM/PA/AD/EST/2012-076	\$1,820,440.21	31/05/12	08/08/12	PROGRAMA ANUAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM).
SALAMANCA	CONSTRUCCION DE SECTORES Y DOS TANQUES ELEVADOS EN LA ZONA 05 SUR-PONIENTE, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.	CONSTRUCCIONES, MANT. Y MONTAJES BERLIN	CMAPAS/OS/AP AZU/I3P/2014-07	\$3,557,729.41	05/08/14	02/12/14	PROGRAMA DE EFICIENCIA TECNICA Y COMERCIAL DE ORGANISMOS OPERADORES

SALAMANCA	<p>CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE 1 MODULO A 8 E.E. EN ESTRUCTURA U2-C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SISTEMA TRADICIONAL, QUE INCLUYE: PLANTA BAJA: 2 AULAS DE 2.5 E.E. MAS UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO 3.0 E.E., MAS BARDA PERIMETRAL CON PORTICO DE ACCESO, MAS OBRA EXTERIOR, EN LA EXCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION, UBICADO EN LA CALLE JUAN BARAHONA S/N, EN LA COLONIA VILLA SALAMANCA 400, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.</p>	<p>EDIFICACIONES Y ARRENDADORA ARMO S.A. DE C.V.</p> <p>INIFEG/FAM/EST /LS/-09/PU/2014-181</p>	\$3,877,754.89	10/07/14	06/11/14	<p>PROGRAMA ANUAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES-(FAM).</p>
SALAMANCA	<p>CONSTRUCCION DE DISTRITOS HIDROMETRICOS EN EL SECTOR A DE LA ZONA SUR-PONIENTE, CABECERA MUNICIPAL, SALAMANCA, GTO.</p>	<p>SALMANTINA DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</p> <p>CMAPAS/OS/AP AZU/AD/2014-04</p>	\$877,495.65	10/07/14	07/10/14	<p>PROGRAMA DE EFICIENCIA TECNICA Y COMERCIAL DE ORGANISMOS OPERADORES</p>

SALAMANCA	<p>CONSTRUCCION DE 1 MODULO EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C DE: 1 AULA AISLADA DE 2.0 E.E. MAS 2 AULAS ADOSADAS DE 2.00 E.E. TODO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO MAS CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CON C.C.T. 11DJN0206E, UBICADO EN LA CALLE GABRIELA MISTRAL NO.15, EN LA LOCALIDAD CERRO GORDO (SAN RAFAEL), EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.</p>	SANCHEZ BELMAN FRANCISCO JAVIER ARQ.	INIFEG/PRESIE/ MIXTO/AD/EST/2 014-177	\$1,897,563.00	11/07/14	16/10/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SALAMANCA	<p>CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA DE 2.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA TRADICIONAL MAS BARRA PERIMETRAL TODO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO: INCLUYE PORTICO DE ACCESO Y BEBEDEROS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, CON C.C.T. DJN4481K, UBICADO EN LA CALLE S. ROCHA P. DE CORNEJO S/N, EN LA LOCALIDAD PERICO DE CORNEJO, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA,</p>	C. CIRO HECTOR ORTIZ GALLARDO	INIFEG/PRESIE/ MIXTO/AD/EST/2 014-215	\$1,384,224.95	11/08/14	12/10/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SALAMANCA	<p>CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C MAS 1 AULA DE USOS MULTIPLES AISLADA DE 2.0 E.E. (8.00 X 8.00 MTS EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C AMBAS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN EL JARDIN DE NIÑOS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CON C.C.T. 11DJN0177Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL COECILLO, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.</p>	RAMIREZ GALLARDO DOMINGO ING.	INIFEG/PRESIE/MIXTO/AD/EST/2 014-179	\$1,000,829.18	12/07/14	12/09/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SALAMANCA	<p>CONSTRUCCION DE 1 MODULO EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C DE: 1 AULA AISLADA DE 2.0 E.E. MAS 1 AULA ADOSADA DE 2.0 E.E. MAS CONSTRUCCION DE 1 DIRECCION AISLADA DE 2.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C TODO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CON C.C.T. 11DPR0102Z, UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO S/N, EN LA LOCALIDAD EL COECILLO, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.</p>	CEJA SALGADO SERGIO ING.	INIFEG/PRESIE/MIXTO/AD/EST/2 014-180	\$1,768,784.65	12/07/14	03/10/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SALVATIERRA	<p>REESTRUCTURACION PORTAL LA LUZ PRIMERA ETAPA, EN CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.</p>	GRUPO CONSTRUCTOR AAE, S. DE R.L. DE C.V.	MSG/DOP/IEC/DCO/SALVATIERRA/R23FC/2014-3	\$499,299.10	16/06/14	31/10/14	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS

SAN DIEGO DE LA UNION	14/PIS00049 REHABILITACION DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO. CALLE ALDAMA: TRAMO CALLE INDEPENDENCIA - CALLE 5 DE MAYO.	RAFAEL CARRILLO RIVAS	DGOPM/PMSDU /2014-04	\$1,148,039.59	05/08/14	23/09/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
SAN DIEGO DE LA UNION	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD LA GRANJA, EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO.	INGENIERIA Y OBRAS DE CALIDAD S.A. DE	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2014-013	\$4,977,680.40	08/07/14	04/12/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO DE LOS SISTEMAS EN EL MEDIO RURAL
SAN DIEGO DE LA UNION	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO (PRIMERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO.	BARAJAS ESPINOSA SERGIO ENRIQUE ING.	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2014-014	\$5,228,196.84	09/07/14	05/12/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SANEAMIENTO DE LOS SISTEMAS EN EL MEDIO RURAL
SAN FELIPE	CONSTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES AISLADA DE 4.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C CON CEMENTACION DE CONCRETO ARMADO, EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEO CON C.C.T. 11DPR3095A, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BERRIOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GTO.	OBRAS CIVILES CANO, S.A. DE C.V.	INIFEG/PRESIE/ MIXTO/AD/EST/2 014-171	\$815,947.60	11/07/14	02/10/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SAN FRANCISCO DEL RINCON	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO-JESUS DEL MONTE-LA SANDIA, SEGUNDA ETAPA.			\$0.00			CONSERVACION RUTINARIA Y PREVENTIVA DE L

SAN FRANCISCO DEL RINCON	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CON C.C.T. 11ETV0028G, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ROQUE DE MONTES, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	FUENTES RAMIREZ EMILIO ARQ.	INIFEG/MIXTO/AD/EST/2014-041	\$617,330.13	08/05/14	16/07/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SAN FRANCISCO DEL RINCON	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CON C.C.T. 11ETV0283Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA BARRANCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	FUENTES RAMIREZ EMILIO ARQ.	INIFEG/MIXTO/AD/EST/2014-041	\$617,330.13	08/05/14	16/07/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SAN JOSE ITURBIDE	14/PIS000006 PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE VICENTE GUERRERO, EN SAN SEBASTIAN DEL SALITRE, SAN JOSE ITURBIDE.	ING. DAVID MORALES GARCIA	SOPDU/034/PIS/2014	\$2,179,583.31	08/08/14	16/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
SAN JOSE ITURBIDE	14/PIS00003 PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE AVENIDA ORIENTE COLONIA PEÁ'A TAURINA EN SAN JOSE ITURBIDE.	CONSTRUCTOR AY CONSULTORIA VIAN DEL CENTRO S.A. DE C.V.	SOPDU/033/PIS/2014	\$4,584,648.11	08/08/14	05/11/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014

SAN JOSE ITURBIDE	14/PIS00009 PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BRAVO, EN LOS ENCINOS, SAN JOSE ITURBIDE.	ING. ENRIQUE ALVAREZ VARGAS	SOPDU/036/PIS/2014	\$1,363,321.90	11/08/14	24/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
SAN JOSE ITURBIDE	14/PIS00007 PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE AV. 16 DE SEPTIEMBRE 1ER. ETAPA, EN LA VENTA, SAN JOSE ITURBIDE.	CORPORATIVO VAPE, S.A. DE C.V.	SOPDU/035/PIS/2014	\$1,767,201.97	11/08/14	12/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
SAN JOSE ITURBIDE	14/PIS00036 PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE ALAMOS 1ER. ETAPA, EN LA ALAMEDA, SAN JOSE ITURBIDE.	PROYECTO TRES, S.A. DE C.V.	SOPDU/037/PIS/2014	\$1,504,829.36	12/08/14	10/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
SAN JOSE ITURBIDE	14/PIS00037 PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MARIO MORENO, EN SAN JOSE ITURBIDE.	CASTAÑON BASALDUA JOSE DOMINGO ARQ.	SOPDU/038/PIS/2014	\$1,769,190.91	12/08/14	10/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
SAN JOSE ITURBIDE	14/PIS00038 PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE PROLONGACION REVILLAGIGEDO, EN SAN JOSE ITURBIDE.	CONSTRUCTOR A INTEGRAL ALTERNATIVA, S.A. DE C.V.	SOPDU/039/PIS/2014	\$2,217,206.86	13/08/14	11/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
SAN JOSE ITURBIDE	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE LA ESCONDIDA, LA ACEQUIA, LA ESTANCIA DEL CAPULIN Y SAN ANTONIO DEL LLANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, GTO.	CONSTRUCCIONES JUGARCA, S.A. DE C.V.	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2014-005	\$4,832,064.42	20/06/14	12/11/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL

SAN JOSE ITURBIDE	CONSTRUCCION DE 1 MODULO EN SISTEMA PREFABRICADO RBS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PLATNA BAJA: 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) ENPLANTA ALTA 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 MODULO DE ESCALERAS ADOADO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE CON CCT 11DPR3925X UBICADA EN LA CALLE SAN MARTIN COLONIA VILLAS DE SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, GTO	ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ	INIFEG/FAM/PAD/EST/2012-136	\$1,627,968.20	26/06/12	03/09/12	PROGRAMA ANUAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM).
SAN JOSE ITURBIDE	14/PIS00010 PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SALVADOR SANCHEZ EN SAN JOSE ITURBIDE	ASESORIA Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	SOPDU/027/PIS/2014	\$1,038,190.62	28/07/14	25/09/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
SAN JOSE ITURBIDE	14/PIS00005 PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CLONICO, EN LA COLONIA LOMA DE GUADALUPE, SAN JOSE ITURBIDE.	MONJARAS GUTIERREZ EDGAR MAURICIO ING.	SOPDU/025/PIS/2014	\$772,384.91	28/07/14	10/09/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
SAN JOSE ITURBIDE	14/PIS00004 PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE AGUSTIN LARA, EN LA COLONIA PEÁ A TAURINA, SAN JOSE ITURBIDE.	C. SERAFIN GONZALEZ DURAN	SOPDU/023/PIS/2014	\$907,307.41	28/07/14	10/09/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014

SAN JOSE ITURBIDE	14/PIS00008 PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRAY DIEGO DE LANDA 1ER. ETAPA COLONIA PADRES MARIAS, EN SAN JOSE ITURBIDE.	TOVAR MONJARAZ OMAR SAMUEL	SOPDU/026/PIS/2014	\$649,415.29	28/07/14	10/09/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
SAN MIGUEL DE ALLENDE	CONSTRUCCION DE 1 MODULO EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C DE: AULA AISLADA DE 2.0 E.E. MAS 1 AULA ADOSADA DE 2.0 E.E. TODO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CON C.C.T. 11DPR1589Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUELITO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	RODRIGUEZ CONTRERAS FELIPE DE JESUS ARQ.	INIFEG/PRESIE/MIXTO/AD/EST/2014-164	\$852,402.57	10/07/14	24/09/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SAN MIGUEL DE ALLENDE	CONSTRUCCION DE 1 MODULO EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C DE: AULA DE USOS MULTIPLES AISLADA DE 4.0 E.E. MAS 1 AULA ADOSADA DE 2.00 E.E. AMBAS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO MAS 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 551 CON C.C.T. 11ETV0551C, UBICADA EN LA LOCALIDAD BANDA OAXACA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	SANCHEZ NIEBLA JESUS MANUEL ING.	INIFEG/FAM/MIXTO/AD/EST/2014-176	\$1,871,466.92	11/07/14	02/09/14	PROGRAMA ANUAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES-(FAM).

SAN MIGUEL DE ALLENDE	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA DE 2.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN SISTEMA TRADICIONAL TODO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO INCLUYE: CISTERNA, MICRO PLANTA Y BEBEDEROS, EN LA ESCUELA PRIMARIA MARISCAL FRANCISCO LANZAGORTA CON C.C.T. 11EPR0796Y, UBICADA EN LA CALLE ESPERANZA S/N, EN LA LOCALIDAD LA MINITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	GONZALEZ OLVERA AGEO JAFET C.	INIFEG/PRESIE/ MIXTO/AD/EST/2 014-188	\$975,304.88	13/07/14	20/09/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SAN MIGUEL DE ALLENDE	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	CONSTRUCCIONES JUGARCA, S.A. DE C.V.	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2014-005	\$4,832,064.42	20/06/14	12/11/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL
SAN MIGUEL DE ALLENDE	CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA CORRAL DE PIEDRAS-E.C.- (ALLENDE-CARRETERA 57).	SERVICIOS, AUTOTRANSPORTE, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	SOP/RF/LP/PU/II V/OB/OP/2014-0175	\$8,999,363.74	25/07/14	06/12/14	CONSERVACION RUTINARIA Y PREVENTIVA DE L

SAN MIGUEL DE ALLENDE	<p>CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA DE 2.0 E.E EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, MAS CONSTRUCCION DE 1 DIRECCION ADOSADA EN SISTEMA TRADICIONAL (6.00X8.00) CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO.315 CON C.C.T. 11ETV0311D, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS LOPEZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO.</p>	<p>ALVAREZ FLORES SERGIO ALBERTO ARQ.</p>	<p>INIFEG/PRESIE/ MIXTO/AD/EST/2 014-144</p>	<p>\$903,562.87</p>	<p>30/06/14</p>	<p>14/09/14</p>	<p>PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</p>
SAN MIGUEL DE ALLENDE	<p>CONSTRUCCION DE 1 MODULO EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C DE 1: AULA AISLADA DE 2.0 E.E. MAS 1 AULA ADOSADA DE 2.0 E.E. MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO DE 2.0 E.E. TODO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE BEBEDEROS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 11DPR1480H, UBICADA EN LA CALLE S/N, EN LA LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE.</p>	<p>RODRIGUEZ PEREZ LUIS ENRIQUE ARQ.</p>	<p>INIFEG/PRESIE/ MIXTO/AD/EST/2 014-143</p>	<p>\$1,740,076.04</p>	<p>30/06/14</p>	<p>12/10/14</p>	<p>PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</p>

SAN MIGUEL DE ALLENDE	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA DE 2.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO MAS TECHADO DE PATIO CIVICO EN LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA CON C.C.T. 11DPRO991B, UBICADA EN LA CALLE AV. REVOLUCION NUM 4, EN LA LOCALIDAD TRES PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.	MARTINEZ FELIPE MARGARITA ARQ.	INIFEG/PRESIE/ MIXTO/AD/EST/2 014-140	\$960,912.65	30/06/14	14/09/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
SANTA CATARINA	14/FOPEDEP000 032 URBANIZACION DE CALLE DE ACCESO, LOCALIDAD SAN JOSE DEL CHILAR	ING. ENRIQUE LANDAVERDE BENAVIDEZ	PMSC/DOPM/IC 3P/FOPEDEP/05 /14	\$1,995,427.88	11/08/14	08/11/14	FOPEDEP FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
SANTIAGO MARAVATIO	14/PIS00017 PAVIMENTACION DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, EN SANTIAGO MARAVATIO.	CONSTRUCBA, S.A. DE C.V.	MSM/DOP/SEDE SHU/PIS-2014-006	\$570,000.00	11/08/14	09/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
SANTIAGO MARAVATIO	14/PIS00019 PAVIMENTACION DE PRIVADA NICOLAS BRAVO, EN SANTA RITA DE CASIA.	JUAN FELIPE MURILLO HERRERA	MSM/DOP/SEDE SHU/PIS-2014-007	\$877,489.46	11/08/14	09/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
SANTIAGO MARAVATIO	14/FOPEDEP000 034 PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN LA COMUNIDAD HERMOSILLO	NIÁ'O PACHECO RAMIRO ING.	MSM/DOP/SEDE SHU/FOPEDEP/ CUENTAPUBLIC A/2014-008	\$510,332.66	11/08/14	09/10/14	FOPEDEP FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
SANTIAGO MARAVATIO	CONSERVACION PERIODICA DEL RAMAL A SANTIAGO MARAVATIO Y EL DORMIDO. REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA,FRAY NICOLAS NAVARRETE EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO,GT O.	MUEVE TIERRA DE CELAYA S.A. DE C.V.	SOP/RF/IN/PU/IV /OB/OP/2014-0169	\$8,035,473.75	21/07/14	03/10/14	CONSERVACION RUTINARIA Y PREVENTIVA DE L
SANTIAGO MARAVATIO	CULTURA,FRAY NICOLAS NAVARRETE EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO,GT O.	RUVALCABA MOSQUEDA CECILIA ARQ.	IEC/DCP/SANTI AGOMARAVATIO/R23FC/2014-09	\$602,984.41	25/06/14	23/08/14	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS

SILAO	CONSTRUCCION DEL EJE METROPOLITAN CONSTRUCTOR O LEON-SILAO A Y SOP/RE/LP/PU/I TRAMO: RAMAL PAVIMENTADOR V/OB/OP/2014-0144 GPI-E.C. (SILAO- AVISE, S.A. DE SAN FELIPE), C.V. SEPTIMA ETAPA.		\$128,295,476.98	07/07/14	03/12/14	EJE METROPOLITAN O LEON - SILAO	
SILAO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA QUE CONSTA DE DOS TALLERES DE ESPECIALIDAD CON BAÑOS, AULAS, OFICINAS Y OBRA EXTERIOR COMPLEJO SINERGIA (CITAAM) DEL CONALEP, UBICADO DENTRO DEL PUERTO INTERIOR, EN EL MUNICIPIO DE SILAO, GTO.	CONSTRUCTOR INIFEG/CONALEP AERSON S.A. DE P/AD/FED/PA/2013-903 C.V.	\$19,978,506.44	30/12/13	26/08/14	CENTRO DE INNOVACION	
TIERRA BLANCA	14/PIS000013 PAVIMENTACION DE CALLE PADRE ALBINO CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO, EN CIENEGUILLA, TIERRA BLANCA.	VADICO ARQUITECTOS, S.C.	PMTB/OP/SEDS ESHU-GTO-PIS-40/2014-003	\$1,194,988.19	01/08/14	29/09/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
TIERRA BLANCA	14/PIS000012 PAVIMENTACION DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE JUANICA, EN CIENEGUILLA, TIERRA BLANCA.	PROYECTO TRES, S.A. DE C.V.	PMTB/OP/SEDS ESHU-GTO-PIS-40/2014-002	\$1,589,543.57	01/08/14	29/09/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
TIERRA BLANCA	14/PIS000011 PAVIMENTACION HACIA ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, EN MONTE PRIETO, TIERRA BLANCA.	ESCOBEDO CAMACHO OSCAR ING.	PMTB/OP/SEDS ESHU-GTO-PIS-40/2014-001	\$561,707.31	04/08/14	22/09/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014

TIERRA BLANCA	14/PIS00014 PAVIMENTACION DE CALLE LA CUEVITA 4A. ETAPA CON EMPEDRADO EMPACADO CON MORTERO, EN LAS ADJUNTAS, TIERRA BLANCA.	URBANIZADORA Y CONSTRUCTOR A TRES DEL NORESTE S. DE R.L. DE C.V.	PMTB/OP/SEDS ESHU-GTO-PIS-40/2014-004	\$496,984.86	04/08/14	22/09/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
URIANGATO	PROYECTO DE REMODELACION DE BAÑOS, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y ESCENARIO EN CASA DE LA CULTURA DE URIANGATO, GTO.	FIGUEROA MENDOZA ALFONSO	MUR/DOP/IEC(R23)_AD/PROY.(BAÑOS-MURO-ESCENARIO)CCU/2014-01	\$499,000.50	02/06/14	30/08/14	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS
URIANGATO	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA DE 2.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C MAS 1 AULA ADOSADA DE 2.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN EL JARDIN DE NIÑOS SANTOS DEGOLLADO CON C.C.T. 11DJN26771, UBICADA EN LA CALLE CEDRO NO. 47 DEL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.	MARTINEZ URIBE BERTHA BEATRIZ	INIFEG/PRESIE/MIXTO/AD/EST/2014-203	\$947,962.79	04/08/14	05/10/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
URIANGATO	14/PIS00026 PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LAGUNILLA DEL RICO ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS	RUVALCABA MOSQUEDA CECILIA ARQ.	MUR/DOP/PIS-AD/PAV. INDEPENDENCIA-L. RICO/2014-05	\$998,844.54	24/07/14	21/09/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
URIANGATO	14/PIS00025 PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE BUENAVISTA	CHAVEZ TORRES LUIS ANTONIO ING.	MUR/DOP/PIS-AD/PAV. L. CARDENAS-BUENA VISTA/2014-08	\$463,888.00	24/07/14	21/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
URIANGATO	14/PIS00023 PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE DEL AGUACATE ACCESO A LA ESCUELA	RAMUDI PROYECTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	MUR/DOP/PIS-AD/PAV. ALLENDE-AGUACATE/2014-04	\$1,006,782.28	24/07/14	21/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014

URIANGATO	14/PIS00024 PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO DEL AGUACATE, URIANGATO.	CONSTRUCTOR A, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH S.A. DE C.V.	MUR/DOP/PIS-AD/PAV. HIDALGO-EL AGUACATE/2014-06	\$788,622.62	24/07/14	21/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
URIANGATO	14/FOPEDEP000022 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE INSURGENTES DE OLIVARES, DEL MUNICIPIO DE URIANGATO.	GUZMAN NIÑO MARIA GUADALUPE	MUR/DOP/FOPEPDEP-AD/CONST. BANQUETAS INSUR. OLIVARES/2014-09	\$499,000.00	24/07/14	23/10/14	FOPEDEP FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
URIANGATO	14/PIS00021 PAVIMENTACION DE LA CALLE GUAYABA FRACC. LA HUERTA, EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GUANAJUATO	PAREDES SANDOVAL ALMA GABRIELA C.	MUR/DOP/PIS-AD/PAV. GUAYABA-FRACC. LA HUERTA/2014-07	\$1,029,229.75	24/07/14	21/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
VALLE DE SANTIAGO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA.	INTERSECCION ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	MVS/AD/2014-004	\$97,988.99	14/07/14	27/08/14	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS
VALLE DE SANTIAGO	14/PIS00028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE SONORA EN EL TRAMO GUERRERO A OAXACA	BACA SANCHEZ ADRIAN ISAIAS ARQ.	MVS/I3P/2014-006	\$3,127,831.15	18/08/14	16/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
VALLE DE SANTIAGO	14/PIS00029 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE ALDAMA EN EL TRAMO REVOLUCION A TENOCHTITLAN	CONSTRUCTOR A ALLIEN, S.A. DE C.V.	MVS/I3P/2014-007	\$6,925,297.16	18/08/14	16/11/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
VALLE DE SANTIAGO	14/PIS00030 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE UNIDAD ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y OTILIO MONTAÑO	CONSTRUCCIONES DEL CENTRO DE LA REPUBLICA, S.A. DE C.V.	MVS/I3P/2014-008	\$1,509,247.50	18/08/14	16/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
VALLE DE SANTIAGO	14/PIS00032 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE MEXICO ENTRE LA CALLE LA PAZ Y CEDRO	CONSTRUCTOR A MOURO, S.A. DE C.V.	MVS/I3P/2014-010	\$1,488,344.44	20/08/14	18/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014

VALLE DE SANTIAGO	14/PIS00031 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE PALAPAS ENTRE LA CALLE PLAN DE AYALA Y AGUSTIN MELGAR	CONSTRUCTOR A PPRAYCO, S.A. DE C.V.	MVS/13P/2014-009	\$1,866,374.04	20/08/14	18/10/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2014
VALLE DE SANTIAGO	CONSTRUCCION DE 1 MODULO EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C DE: 1 AULA AISLADA DE 2.0 E.E. MAS 1 AULA ADOSADA DE 2.0 E.E. AMBAS CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO MAS CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA DE 2.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CON C.C.T. 11DPR0446U, UBICADA EN LA LOCALIDAD QUIRICEO, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	RAMIREZ MONJARAZ JUAN ING.	INIFEG/FAM/MIX TO/AD/EST/2014-197	\$1,563,721.20	28/07/14	05/10/14	PROGRAMA ANUAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES-(FAM).
VALLE DE SANTIAGO	14/FOPEDEP000013 PAVIMENTACION EN LA PRIVADA ETA COLONIA LA LOMA/ COLONIA RANCHOS UNIDOS, MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	OBRAS DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	MVS/I3P/2014-005	\$1,497,862.61	30/07/14	27/09/14	FOPEDEP FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS
VARIOS MUNICIPIOS	CAMBIO DE IMAGEN EN SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO, CON LA LEYENDA "CAMINO A CARGO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO".	SESEYCO S.A. DE C.V.	SOP/RE/AE/PU/CT/OB/OP/2014-0056	\$2,241,245.28	21/07/14	17/11/14	CONSERVACION RUTINARIA Y PREVENTIVA DE L

VICTORIA	SECTORIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS LOCALIDADES DE EL PITAHAYO, LA ESPERANZA Y PUERTO DE DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, GTO.	INGENIERIA Y OBRAS DE CALIDAD S.A. DE	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2014-006	\$4,981,530.09	27/06/14	13/11/14	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL
VILLAGRAN	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA DE 2.0 E.E. EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIEL BUSTOS CAZARES CON C.C.T. 11DYN4567Q, UBICADO EN LA AVENIDA PRADERAS NUM. 126, EN EL FRACCIONAMIENTO PRADERAS DE LA VENTA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO.	GNIP CONTRUY BIEN DEL CENTRO, S. DE R.L. DE C.V.	INIFEG/PRESIE/MIXTO/AD/EST/2014-108	\$449,365.21	10/06/14	11/08/14	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
YURIRIA	CONSTRUCCION DE 1 MODULO EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-1C DE 1 AULA AISLADA DE 2.0 E.E. MAS 2 AULAS ADOSADAS DE 2.0 E.E. TODO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO MAS REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIO INCLUYE CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE QUEZADA CON C.C.T. 11DPR0526F, UBICADA EN LA CALLE LAS FLORES NO. 3, EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES CALERA, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO.	SANCHEZ ALFARO GILBERTO C.	INIFEG/FAM/MIXTO/AD/EST/2014-201	\$1,607,332.59	04/08/14	12/10/14	PROGRAMA ANUAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES-(FAM).

YURIRIA	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE 1 MODULO A 8 E.E. EN ESTRUCTURA U2-C CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SISTEMA TRADICIONAL, QUE INCLUYE: PLANTA BAJA: 2 AULAS DE 2.5 E.E. MAS UN MODULO DE SERVICIO SANITARIO 3.0 E.E., MAS BARDA PERIMETRAL CON PORTICO DE ACCESO, MAS OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION, UBICADO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO.	CHAVEZ TORRES ANTONIO ING.	INIFEG/FAM/EST /LS-11/PU/2014-182	\$4,820,588.96	10/07/14	06/11/14	PROGRAMA ANUAL DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES-(FAM).
YURIRIA	REMODELACION DEL TEATRO DEL PUEBLO DE YURIRIA, GTO. (REHABILITACION DEL PISO DEL TEATRO 2DA. ETAPA)	FIGUEROA MENDOZA ALFONSO	PMY/DOP/IEC/R EMD. TEATRO DE LPUEBLO 2DA ETAPA/2014-003	\$599,400.00	17/06/14	15/08/14	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS MUNICIPIOS
YURIRIA	REHABILITACION DEL PUENTE OCHOMITAS EN LA CARRETERA PUQUICHAPIOCERANO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA.	CRIBADOS Y TRITURADOS DEL BAJIO S.A. C.V	SOP/RF/LP/PU/1 V/OB/OP/2014-0093	\$4,745,481.92	19/05/14	15/10/14	PROGRAMA DE REHABILITACION Y CONSERVACION