

Datos generales		Estructura financiera		Adjudicación	Contrato	Monto contratado	Contratista	Inicio ejecución	Fin ejecución	servicio Número de convenio	Seguimiento 3P Primer seguimiento	Seguimiento Ejecución Primer seguimiento
Obra/Servicio	Municipio	Ejecutora	Programa	Normatividad	Número contrato							
ESTABILIZACION DE TALUDES CARRETERA OCAMPO E.C. LEON - SAN FELIPE	VARIOS MUNICIPIOS	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	ESTABILIZACIÓN DE TALUDES ZONA NORTE 2016	Federal	SOP/RE/LS/PU/IV/OB/OP/2016-0073	2,514,178.91	URBANIZADORA VELCAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	2016-05-20	2016-09-19		2016-06-03	2016-06-28
CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL ANEXO DE LA SEGUNDA UNIDAD ACADEMICA, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALVATIERRA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.	SALVATIERRA	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALVATIERRA 2016	Federal	SOP/RF/AM/PU/ED/OB/ITES/2016-0033	466,754.00	CONSTRUCCIONES BEOC, S.A. DE C.V.	2016-04-27	2016-07-10		2016-06-01	2016-06-01
RECONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO E.C. CARRETERA FEDERAL 57 A MINERAL DE POZOS	SAN LUIS DE LA PAZ	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A POZOS, EN SAN LUIS DE LA PAZ 2016	Federal	SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2016-0113	20,870,645.12	ARRENDADORA DE MAQUINARIA SANFER, S.A. DE C.V.	2016-07-05	2017-03-01		2016-06-03	2016-07-06
CANCHA DE FUTBOL 7, CANCHA DE VOLEIBOL DE PLAYA, CANCHA DE FRONTON, PISTA DE TROTE, PISTA DE ATLETISMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	APASEO EL GRANDE	PRESIDENCIA MUNICIPAL	UNIDAD DEPORTIVA APASEO EL GRANDE 2016	Federal	MAG/DOPM/LP-001/029-2016	7,999,331.39	PEREZ SERRANO Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	2016-07-11	2016-12-17		2016-06-08	2016-08-09
11/02/0019/2016 MODERNIZACION DE CAMINO EC 30+060 (CARRETERA ESTATAL ALAMOS - ATARJEA)- SAN ANTON - EL CARRICILLO TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 16+200 SUB TRAMO 1 DEL KM 0+069 AL KM 1+134, SUB TRAMO 2 DEL KM 1+591 AL KM 2+941	ATARJEA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	MAG/DOP/CDI/2016-02	13,329,893.05	GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2016-06-08	2016-12-04	MAG/DOP/CDI/2016-02 MODIFICATORIO	2016-06-30	2016-07-27
PROYECTO EJECUTIVO DEL ACCESO PRINCIPAL A PARQUE AUTOMOTRIZ EN APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	POLÍGONO INDUSTRIAL OLIVER 2016	Federal	SOP/RF/IN/PU/PS/SER V/SDES/2016-0094	1,925,909.37	GOMEZ MARTINEZ MARCELINO C.	2016-06-06	2017-01-01		2016-06-15	2016-08-12

PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO PONIENTE AL PARQUE AUTOMOTRIZ Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA A LA COMUNIDAD DE OBRAJUELO EN APASEO EL GRANDE. (ROSY)	APASEO EL GRANDE	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	POLIGONO INDUSTRIAL OLIVER 2016	Federal	SOP/RF/IN/PU/PS/SER V/SDES/2016-0093	1,326,910.10	AVILES AGUILAR RICARDO JOEL ING.	2016-06-16	2017-02-10		2016-06-15	2016-08-12
PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO ORIENTE AL PARQUE AUTOMOTRIZ Y DISTRIBUIDOR SOBRE EL LIBRAMIENTO SANTA ROSA EN VARIOS MUNICIPIOS (ROSY)	APASEO EL GRANDE	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)		Federal	SOP/RF/IN/PU/PS/SER V/SDES/2016-0095	3,074,265.05	GRUPO ALCIRA, S.C.	2016-06-16	2017-01-11		2016-06-15	2016-08-12
PROYECTOS EJECUTIVOS DE PUENTES SOBRE VIAS DE FERROCARRIL Y RIO QUERETARO DE LA CARRETERA A LA COMUNIDAD DE OBRAJUELOS EN APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	POLIGONO INDUSTRIAL OLIVER 2016	Federal	SOP/RF/AE/PU/CT/SER V/SDES/2016-0111	1,280,482.22	SANTANA MAGUEYAL MIGUEL GABRIEL	2016-07-04	2016-12-30		2016-06-15	
PARQUE DE LA SALUD FRACCIONAMIENTO SANTO DOMINGO, EN CALLE RIO MAYO ESQUINA CON FRAY MARTIN DE VALENCIA	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 2016	Federal	H-5011-926-6221-E-0074-2016(04-07-16)	2,357,164.21	CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V.	2016-07-18	2016-10-21	H-5011-926-6221-E-0074-2016, H-5011-926-6221-E-0074-2016	2016-06-15	2016-08-24
PARQUE DE LA SALUD FRACCIONAMIENTO SAN SEBASTIAN, CALLE CANARIO ESQUINA CALLE FLAMENCO	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 2016	Federal	H-5011-925-6221-E-0075-2016	1,738,342.01	NAVARRO HERNANDEZ JOEL ARQ.	2016-07-18	2016-10-21	CONVENIO ADICIONAL	2016-06-15	2016-08-24
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ZONA SUR, BOULEVARD PONCIANO VEGA, CALLE DIAZ MIRON Y ZONA DE INFLUENCIA, CABECERA MUNICIPAL MOROLEON	MOROLEON	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA 2016	Federal	CEA-LP-APAU-R-Q0046-2016-036	2,128,954.97	CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V.	2016-07-15	2016-11-11		2016-06-27	2016-10-12
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO CRUCERO CABECERA MUNICIPAL SILAO.	SILAO	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA 2016	Federal	CEA-LP-APAU-R-Q0046-2016-037	4,822,928.50	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2016-07-15	2016-12-21		2016-06-27	2016-07-26

REHABILITACION DE LAS REDES DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION DEL SECTOR NO. 1 (VALLE DE SOL Y JARDINES DE SAN FRANCISCO) (CUARTA ETAPA) CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE EFICIENCIA TECNICA Y COMERCIAL DE ORGANISMOS OPERADORES 2016	Federal	CEA-LP-APAU-R-Q0045-2016-038	3,349,421.29	CONSTRUCCIONES AMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2016-07-15	2016-12-01	2016-06-27	2016-07-27
COLECTOR SANITARIO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL ITESI Y LA CARRETERA SAN FELIPE - VILLA DE REYES (PRIMERA ASIGNACION) CABECERA MUNICIPAL SAN FELIPE	SAN FELIPE	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS URBANAS 2016	Federal	CEA-LP-APAU-R-Q0042-2016-041	8,947,994.65	CRICE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2016-07-29	2017-02-23	2016-06-27	2016-10-05
CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE LLAGADA A LA PTAR (PRIMERA ASIGNACION)	COMONFORT	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS URBANAS 2016	Federal	CEA-LP-PROSAN-Q0042-2016-042	8,506,221.86	MARAVILLAS, S.A. DE C.V.	2016-07-29	2017-03-25	2016-06-28	2016-11-03
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, ESTABILIZACION Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	JERECUARO	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE JERÉCUARO (2016)	Federal	CEA-LP-PROSAN-Q213-2016-094	35,175,200.56	ECOSISTEMAS DEL AGUA, S.A. DE C.V.	2016-10-21	2017-10-20	2016-06-27	2016-11-24
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD SAN RAMON, DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO.	APASEO EL GRANDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 2016	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-046	1,490,679.77	CONSTRUCCIONES JUGARCA, S.A. DE C.V.	2016-07-29	2016-11-25	2016-06-27	2016-08-19
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE (PRIMERA ETAPA) EN LAS LOCALIDADES DE LA PRESA, EL CAPULIN, SANTA CRUZ Y CERRO COLORADO DEL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO.	CORONEO	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 2016	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-047	1,527,905.59	MARAVILLAS, S.A. DE C.V.	2016-08-04	2016-12-21	2016-06-27	2016-08-19

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.	CORTAZAR	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 2016	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-048	1,192,565.67	CONSTRUCCIONES JUGARCA, S.A. DE C.V.	2016-08-04	2016-12-01		2016-06-27	2016-10-13
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE (PRIMERA ETAPA), LOCALIDAD EL BAÑO DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.	DOCTOR MORA	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 2016	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-049	1,675,354.51	MARAVILLAS, S.A. DE C.V.	2016-08-04	2016-12-01	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-049-1	2016-06-28	2016-10-19
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD LOS ARRASTRES DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.	SAN FELIPE	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 2016	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-050	1,756,827.38	BARAJAS ESPINOSA SERGIO ENRIQUE ING.	2016-08-04	2016-12-21		2016-06-27	2016-09-13
AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EJIDO DR. HERNANDEZ ALVAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.	SAN FELIPE	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 2016	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-051	1,197,680.95	BARAJAS ESPINOSA SERGIO ENRIQUE ING.	2016-08-04	2016-12-01		2016-06-27	2016-10-05
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO.	CORTAZAR	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 2016	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-087	852,937.78	DIAZ LEON AGUSTIN TEC.	2016-10-28	2016-12-26		2016-06-27	2016-12-22
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO, LOCALIDAD EL BAÑO DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.	DOCTOR MORA	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 2016	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-084	740,884.52	MEZA MORALES FELIPE C.	2016-11-10	2017-01-08		2016-06-28	2017-01-13
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO, LOCALIDAD CUARTO BLANCO DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO.	DOCTOR MORA	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	BANCO DE PROYECTOS 2016	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-088	757,576.21	MEZA MORALES FELIPE C.	2016-10-28	2016-12-26		2016-06-28	2016-11-15

EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOS ARRASTRES DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.	SAN FELIPE	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 2016	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-085	707,340.21	GRUPO URBANIZADOR 2016-11-10 ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	2016-01-08		2016-06-27	2016-11-16
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION PARA POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE JOYUELA, SAN VICENTE ZAPOTE Y SAN VICENTE SABINO DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO.	YURIRIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 2016	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-089	591,980.07	BEEBSA, S.A. DE C.V. 2016-10-28	2016-12-26		2016-06-27	2016-12-09
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN JERONIMO Y MONTEGRANDE DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DEL RINCON	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 2016	Federal	CEA/BID-LP/PROSSAPYS-2016-052	3,177,929.21	MARAVILLAS, S.A. DE C.V. 2016-08-04	2016-12-31	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-052-1	2016-06-27	2016-08-09
16/FORTALECE000011 PAVIMENTACION CALLE ANTONIO CHAVEZ, EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO.	HUANIMARO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	Federal	MHU/DUYOP/FORTALECE004-16	1,037,513.54	URBANIZADORA DE CUERAMARO, S.A. DE C.V. 2016-07-06	2016-11-02		2016-06-29	2016-07-06
16/FORTALECE000012 PAVIMENTACION CALLE MARGARITO ARMENTA T., EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO.	HUANIMARO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	Federal	MHU/DUTOP/FORTALECE/005-16	749,920.45	GARCIA JUAREZ DANIEL 2016-07-06	2016-11-02		2016-06-29	2016-07-06
16/FORTALECE000013 PAVIMENTACION CALLE REFUGIO ACOSTA, EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO.	HUANIMARO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	Federal	MYU/DUYOP/FORTALECE/006-16	1,166,264.14	CERVANTES REYES HUGO ARQ. 2016-07-06	2016-11-02		2016-06-29	2016-07-14
16/FORTALECE000044 PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.	URIANGATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	Federal	MUR/DOP/FORTALECE-LP/PAV.JUANESCUZIA/2016-11	2,285,042.08	GUZMAN NIÑO MARIA GUADALUPE 2016-06-30	2016-10-27		2016-06-28	2016-08-09

16/FORTALECE000045	URIANGATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	Federal	MUR/DOP/FORTALECE-LP/PAV.JUANBARRERA /2016-10	1,548,979.29	ZAMUDIO AVALOS PEDRO	2016-06-30	2016-09-27		2016-06-28	2016-08-09
CAMINO LA LAGUNITA- SAN JUAN DE DIOS- LOS ALAMOS.	ATARJEJA	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	CAMINO DE ACCESO A ATARJEJA 2016	Federal	SOP/RF/LP/PU/IV/OB/ OP/2016-0134	24,775,675.78	URBANIZADORA VELCAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	2016-08-04	2017-03-01		2016-06-11	2016-10-12
16/FORTALECE000024	OCAMPO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	MOG/DOPDU/FORTALECE/2016-21	2,453,913.37	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI, S.A. DE C.V.	2016-09-19	2016-12-17		2016-06-15	2016-10-18
16/FORTALECE000025	OCAMPO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	MOG/DOPDU/FORTALECE/2016-22	275,693.07	CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	2016-09-19	2016-11-02		2016-06-15	2016-10-13
LAGUNILLA DE MOGOTES-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	LAGUNILLA DE MOGOTES - VALLE DE SANTIAGO	Federal	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/ OP/2016-0132	4,995,460.46	I & A ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2016-07-29	2016-10-26	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/ OP/2016-0132-1, SOP/RF/IN/PU/IV/OB/ OP/2016-0132-2	2016-06-20	2016-08-11
CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL "JUAN IGNACIO TORRES LANDA GARCIA", CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE ITURBIDE, GTO.	SAN JOSE ITURBIDE	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 2016	Federal	SOPDU/007/FORTALECE/2016	3,794,501.49	INFO-ACCESS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2016-07-20	2016-12-02	1 Y 2	2016-06-30	2016-11-30
REHABILITACION DEL TEATRO ANGELA PERALTA	SAN MIGUEL DE ALLENDE	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 2016	Federal	DOPM-FED/FORTALECE2016/ 019-062016	5,054,819.41	GRUPO HARING, S.A. DE C.V.	2016-07-26	2016-11-22		2016-06-29	2016-10-17
16/FORTALECE000015	SAN JOSE ITURBIDE	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	SOPDU/008/FORTALECE/2016	896,831.46	PROYECTO TRES, S.A. DE C.V.	2016-07-20	2016-09-17	SOPDU/008/FORTALECE/2016-1, SOPDU/008/FORTALECE/2016-2	2016-06-30	2016-11-30



CONSTRUCCION DE ACCESO PROVISIONAL ORIENTE AL PARQUE AUTOMOTRIZ EN APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	POLIGONO INDUSTRIAL OLIVER 2016	Federal	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/SDES/2016-0136	6,801,270.77	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2016-08-05	2016-10-03	2016-06-30	2016-10-13	
CONSTRUCCION DE ACCESO PROVISIONAL PONIENTE AL PARQUE AUTOMOTRIZ EN APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	POLIGONO INDUSTRIAL OLIVER 2016	Federal	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/SDES/2016-0135	3,228,667.64	MUÑOZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2016-08-04	2016-09-17	2016-06-30	2016-10-13	
CAMINO VALTIERRILLA-SALAMANCA PUERTO DE VALLE EN SALAMANCA, GTO.		PRESIDENCIA MUNICIPAL	CAMINO VALTIERRILLA - PUERTO DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA 2016	Federal	DGOP/AD/RF/SOP/079-16	4,924,931.58	GRUPO CONSTRUCTOR CEGA, S.A. DE C.V.	2016-08-03	2016-12-30	2016-06-29	2016-10-26	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE PRACTICAS, MAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO GENERAL, INCLUYE OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA AURORA JIMENEZ ALDERETE CON C.C.T. 11DPR3399U, UBICADA EN LA CALLE PEDRO MA. ANAYA S/N, EN EL FRACC. LO PINOS, EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.	ACAMBARO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTR 2016	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN/PU/ADJ EXEP/ED/2016-201	1,967,254.13	ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	2016-08-10	2016-10-04	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN/PU/ADJ EXCEP/ED/2016-201	2016-06-29	2016-10-04
CONSTRUCCION DE CANCHA DE PRACTICAS, MAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, INCLUYE CISTERNA Y MICROPLANTA, EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 24 C.C.T. 11DST0024Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD PARACUARO, EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.	ACAMBARO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTR 2016	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN/PU/ADJ EXEP/2016-201	1,796,918.57	ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	2016-08-10	2016-10-11	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN/ADJ EXCEP/ED/2016-201-1	2016-06-29	2016-10-04
CONSTRUCCION DE BARADA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, MAS REHEBITACION Y MANTENIMIENTO GENERAL, INCLUYE CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CON C.C.T. 11DPR3364E UBICADA EN LA CALLE PRIVADA LOMA BONITA S/N EN LA COLONIA LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.	ACAMBARO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTR 2016	Federal	INIFEG/ESCUELAS ALCIEN/LP-47/PU/2016/-178	1,684,180.19	CONSTRUCTORA CONICE, S.A. DE C.V.	2016-07-15	2016-09-15	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN/PU/LP-47/FED/2016-178	2016-06-29	2016-10-04



REHABILITACION Y MANTENIMIENTO GENERAL, INCLUYE OBRA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS FELIX C. VERA CON C.C.T. 11DJN0034C UBICADA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO NO. 1197 EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.	ACAMBARO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTR 2016	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN/FED/LP/47/2016-178	1,629,348.64	CONSTRUCTORA CONICE, S.A. DE C.V.	2016-07-15	2016-09-22	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN/PU/LP-47/FED/2016-178	2016-06-29	2016-10-04
16/FORTALECE000053 PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD LA RUSIA, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.	SANTA CATARINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	PMSC/DOP/IC3P/FORT ALECE/03	977,434.33	EDIFICACIONES 3 RIOS, S.A. DE C.V.	2016-07-11	2016-10-09	CONVENIO EN TIEMPO	2016-06-30	2016-07-07