

Datos generales		Obra/Servicio	Municipio	Ejecutora	Estructura financiera Programa	Adjudicación Normatividad	Contrato Número contrato	Monto contratado	Contratista	Inicio ejecución	Fin ejecución	Convenios obra y Número de convenio	Seguimiento 3P Primer seguimiento	Seguimiento Ejecución Primer seguimiento
		CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR	CORTAZAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	UNIDAD DEPORTIVA II EN CORTAZAR, GTO 2016	Federal	DOP/AU/CODE-2016/025-2016	3,148,275.52	URBANIZADORA SATOSA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	2016-09-08	2016-12-06		2016-11-09	2016-11-10
		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CAPITIRO, JARAL DEL PROGRESO, GUANAJUATO.	JARAL DEL PROGRESO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016	Federal		1,730,472.99					2016-11-24	
		CONSTRUCCION DE SUBCOMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA COMUNIDAD SANTA ANA PACUECO	PENJAMO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FORTASEG 2016	Federal	PMP/DOPDU/EG/2016-063	2,689,840.50	CONSTRUCCIONES ARCH M.S. DE R.L. DE C.V.	2016-10-20	2016-12-18		2016-11-03	2016-11-23
		16/FORTALECE000023 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL BOULEVARD INSURGENTES (SALIDA A ACAMBARO)	TARANDACUAO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	MTA/DOP/SEDESHU/FORTALECE/2016-025	1,034,248.52	MENDEZ RODRIGUEZ HUGO	2016-10-24	2016-12-23		2016-11-17	2016-12-22
		CONSTRUCCION DE 1 MODULO EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA UC-1, CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO; CONFORMADO POR: 1 AULA AISLADA DE 2.0 E.E., MAS 2 AULAS ADOSADAS DE 2.0 E.E., MAS PATIO CIVICO, INCLUYE CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIO LIC. BENITO JUAERZ CON CCT 11DPR0806P, UBICADA EN LA LOCALIDAD GERVASIO MENDOZA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO.	VALLE DE SANTIAGO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)		Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN/FED/I3-101/PU/2016-446	1,628,464.62	BACA SANCHEZ ADRIAN ISAIAS ARQ.	2016-10-28	2017-01-30		2016-11-24	2016-12-20
		PLAZA PUBLICA LA SOLEDAD	MOROLEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	PMM/DOPM/IR/PREP-SOLEDAD/2016-02	1,860,388.85	FIGUEROA MENDOZA ALFONSO	2016-11-11	2016-12-30		2016-11-01	2016-12-07
		PLAZA PUBLICA LOS AMOLES	MOROLEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	PMM/DOPM/IR/PREP-AMOLES/2016-01	1,947,837.58	CONSTRUCTORA ADARLE, S.A. DE C.V.	2016-11-11	2016-12-30		2016-11-01	2016-12-07
		TROTAPISTA CON ISLAS DE CTIVACION FISICA 2DA ETAPA (BLVD. PONCIANO VEGA)	MOROLEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	TROTAPISTA CON ISLA DE ACTIVACION FISICA 2016	Federal	PMM/DOPM/IR/COD E/TROTAPISTA/2016-01	4,983,924.15	URBANIZADORA MDT, S.A. DE C.V.	2016-11-11	2016-11-30		2016-11-01	2016-12-07

CONSTRUCCION DE BULEVAR POLITECNICA, SEGUNDA ETAPA	CORTAZAR	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Federal	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/OP/2016-0253	4,883,753.39	CONSTRUCTORAS UNIDAS DE GUANAJUATO, S.A DE C.V.	2016-11-26	2017-02-06	2016-11-14	2017-01-12
PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN JOSE EL ALTO-ALTO DE NEGRETE		SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Federal	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/OP/2016-0277	6,009,806.00	ICONCE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	2016-11-10	2017-03-09	2016-11-15	
REHABILITACION DEL CAMINO A COFRADIA, PRIMERA ETAPA	ABASOLO	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Federal	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/OP/2016-0259	9,141,523.50	TEGNOCON, S.A. DE C.V.	2016-11-22	2017-04-05	2016-11-15	2016-12-14
PAVIMENTACION DEL CAMINO A SAN JUDAS, SEGUNDA ETAPA, EN LEON		SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Federal	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/OP/2016-0272	8,979,361.88	ELEME ARRENDORA, S.A. DE C.V.	2016-11-22	2017-03-21	2016-11-07	
PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN GONZALO-REYES DE SAN JOSE-SAN JOSE DEL JAGÜEY-JAGÜEY, SEGUNDA ETAPA		SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Federal	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/OP/2016-0195	5,526,320.79	URBANIZADORA VIBRAZA, S.A. DE C.V.	2016-10-06	2017-01-03	2016-11-07	2016-12-06
SEGUNDA ETAPA ACAMBARO-MORELIA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	VARIOS MUNICIPIOS	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Federal	SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2016-0227	43,994,847.08	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	2016-10-28	2017-06-24	2016-11-07	2016-11-16
PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A ALBARRADONES, PRIMERA ETAPA		SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Federal	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/OP/2016-0260	5,489,200.70	VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2016-11-24	2017-03-23	2016-11-07	
PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE TERCERA ETAPA, EN SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Federal	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/OP/2016-254	2,798,054.28	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2016-11-21	2017-02-18	2016-11-03	2016-12-07
MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANTONIO TERCERO-LA FLORENCIA, PRIMERA ETAPA, EN DOCTOR MORA	DOCTOR MORA	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Federal	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/OP/2016-0271	9,281,695.61	PROYECTO TRES, S.A. DE C.V.	2016-11-28	2017-04-11	2016-11-04	2016-12-14
CONSTRUCCION DEL CAMINO LA TINAJA-DOCTOR MORA, PRIMERA ETAPA	TIERRA BLANCA	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Federal	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/OP/2016-0258	4,710,635.67	TOROR, S.A. DE C.V.	2016-11-24	2017-02-06	2016-11-03	2016-11-24

CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD LOS RIOYOS, SOBRE RIO LAJA	DOLORES HIDALGO	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)		Federal	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/OP/2016-0399	8,783,887.27	MOTA BUENROSTRO HUMBERTO ING.	2017-01-19	2017-07-17	2016-11-04	
CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE AGUACATE EN LA COL. LOURDES	ABASOLO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA/VERTIENTE HABITAT 2016	Federal	MAB/DOP/PI-HABITAT/029-16	1,230,456.30	RAMIREZ TRONCOSO ARTURO ING.	2016-10-10	2017-02-18	2016-11-01	2016-12-01
CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL. JUAREZ	ABASOLO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA/VERTIENTE HABITAT 2016	Federal	MAB/DOP/PI-HABITAT/030-16	2,292,541.00	RDI URBANIZADORA, S.A. DE C.V.	2016-10-10	2017-02-18	2016-11-01	2016-12-01
16/FFINV"B"000017 PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL TEMPLO; ALTO DE CHAMACUA, MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO.	ABASOLO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN SOCIAL 2016	Federal	MAB/DOP/FFINV "B"/053/16	1,378,222.56	WEPICO, S.A. DE C.V.	2016-11-21	2017-02-18	2016-11-01	2016-12-01
16/PR"A"000007 PAVIMENTACION DE CALLE LA HERRADURA EN SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE ABASOLO, GUANAJUATO	ABASOLO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PR "A" 2016	Federal	MAB/DOP/PR"A"/052-16	1,599,564.96	WEPICO, S.A. DE C.V.	2016-11-21	2017-02-18	2016-11-01	2016-12-01
16/FFINV"B"000016 PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, EJIDO DE TLANALAPA (COLONIA DE LA ESPERANZA); MUNICIPIO DE ABASOLO, GUANAJUATO	ABASOLO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN SOCIAL 2016	Federal	MAB/DOP/FFINV "B"/054-16	1,824,007.03	VELA PEREZ JORGE ALFREDO C.	2016-11-21	2017-02-18	2016-11-01	2016-12-01
16/PR"A"000010 CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA CON CANCHA DE PRACTICA EN COL. LOS ARCOS	PURISIMA DEL RINCON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PR "A" 2016	Federal	MPR-PR"A"-I3P/2016-069	1,951,968.84	CONSTRUCTORA BEDO, S.A. DE C.V.	2016-11-09	2016-12-31	2016-11-04	2016-12-22

SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE CASAS BLANCAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LAS LOCALIDADES DE EL BARRIAL, DOLORES, SAN JERONIMO, LA MINA, SAN BERNARDO, FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES, EL COCONO, GUADALUPE DE JALPA Y LA TRINIDAD	PURISIMA DEL RINCON	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	MPR-SEDESOL 3X1-AD/2016-072	1,040,651.89	MURILLO CHAVEZ MARCO ANTONIO ARQ.	2016-11-14	2016-12-31	2016-11-04	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN PURISIMA DE BUSTOS	PURISIMA DEL RINCON	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	MPR-3X1-AD/2016-066	485,921.95	CERVANTES PEREZ FELIPE	2016-11-07	2016-12-31	2016-11-04	
16/FFINV000001 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROL. JUSTO SIERRA EN EL TRAMO DE BLVD. INSURGENTE-VILLA DEL MONTE	CORTAZAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN SOCIAL 2016	Federal	DOP/AU/FOFINV-2016/032-2016	2,103,787.08	CONSTRUCTORA COINSA, S.A. DE C.V.	2016-09-22	2016-11-20	2016-11-16	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE: SOSTENES ROCHA DE JUAREZ A JUAN DE DIOS PEZA	CORTAZAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	DOP/AU/FFINV-2016/038-2016	5,491,697.96	MEDINA ALFARO ELVIA	2016-10-24	2016-12-22	2016-11-16	2016-12-15
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO TIPO 01 CON ESPACIO RECREATIVO EN MINERAL DE LA HACIENDA EN GUANAJUATO, GTO.	GUANAJUATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	PMG/DGOPM/LP/FO RTALECE/2016/035	5,999,993.55	URBANIZACIONES Y SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	2016-12-19	2017-04-17	2016-11-09	
CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES EN PURISIMA DEL RINCON, GUANAJUATO	PURISIMA DEL RINCON	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	MPR-SEDATU-13P/2016-042	1,214,382.23	CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	2016-08-22	2016-11-19	2016-11-04	2016-12-07

16/PR"A"000016 PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA TORNEL TRAMO: JOSE MARIA BRITO A IGNACIO AGUIRRE COL. PERIODISTAS MEXICANOS	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PR "A" 2016	Federal	H-5051-937-6141-D/0255/2016	6,191,038.99	URBARK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2016-11-21	2017-04-22	2016-11-17	
4 ETAPA DE LA IMAGEN URBANA DE JALPA DE CANOVAS DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GUANAJUATO.	PURISIMA DEL RINCON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PUEBLOS MÁGICOS, DESARROLLO TURÍSTICO DE 2016	Federal	MPR-TURISMO-LPN/2016-070	3,628,459.91	SALDAÑA SANCHEZ JOSE DE JESUS ING.	2016-11-21	2016-12-31	2016-11-11	2016-12-22
CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ADICIONALES EN VARIAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR, GTO.	CORTAZAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	DOP/AU/SEDATU-2016/023-2016	1,280,399.28	CONSTRUCTORA COINGSA, S.A. DE C.V.	2016-08-26	2016-11-23	2016-11-09	2016-11-10
CONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A AEROPUERTO - SAN JOSE DE GUANAJUATO, PRIMERA ETAPA	CELAYA	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)		Federal		11,495,859.41				2016-11-09	2017-01-17
110271ME002 CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE FICUS, ENTRE LA CALLE SOL Y CALLE MARGARITAS (CRISANTEMO)	SALAMANCA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA/V ERTIENTE HABITAT 2016	Federal	DGOP/13/RF/HABITAT /113-16	2,359,872.08	RODRIGUEZ DESCHAMPS ELISA MARGARITA	2016-11-12	2016-12-21	2016-11-23	2016-12-15
110271ME003 CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE CASCADA MUZQUIZ, ENTRE LA CALLE JUMATAN Y BLVD. VERBENA, EN LA COLONIA LAS FUENTES	SALAMANCA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA/V ERTIENTE HABITAT 2016	Federal	DGOP/13/RF/HABITAT /114-16	1,180,087.98	TERRA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	2016-11-12	2016-12-21	2016-11-23	2016-12-15
110271ME005 AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL MOLINITO II	SALAMANCA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA/V ERTIENTE HABITAT 2016	Federal	DGOP/13/RF/HABITAT /116-16	2,966,327.20	URBANIZADORA DE CUERAMARO, S.A. DE C.V.	2016-11-12	2016-12-21	2016-11-23	2016-12-15
CONSTRUCCION DEL EJE METROPOLITANO LEON-SILAO, TRAMO E.C. PROLONGACION BLVD. LA LUZ A E.C. LOZA DE LOS PADRES.	LEON	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	FIMETRO LEON 2016	Federal	SOP/RF/LP/PU/IV/OB /OP/2016-0320	186,645,629.16	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V.	2017-01-05	2018-01-04	2016-11-16	2017-01-18

PAVIMENTACION DE CALLE TLAXCALA ENTRE LAS CALLES PROL. SONORA Y CALLE SINALOA	SAN FRANCISCO DEL RINCON	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	OPM-SFR/SEDATU-R33 FAISM/2016-095	1,048,922.99	DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V.	2016-11-01	2016-12-30	2016-11-10	2016-11-16
PAVIMENTACION DE CALLE CALZADA DE GUADALUPE	SAN FRANCISCO DEL RINCON	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	OPM-SFR/SEDATU-R33 FAISM/2016-096	1,359,059.17	GARCIA PALAFOX MIGUEL ANGEL C.	2016-11-01	2016-12-30	2016-11-10	2016-11-17
HABILITACION EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "SAN FRANCISCO"	SAN FRANCISCO DEL RINCON	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	OPM-SFR/SEDATU-R33 FAISM/2016-099	1,197,838.86	GARCIA PALAFOX MIGUEL ANGEL C.	2016-11-01	2016-12-30	2016-11-10	2016-11-16
PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE ENERO ENTRE BLVD. JUAN GARCIA Y BLVD. PEDRO NICOLAS	SAN FRANCISCO DEL RINCON	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	OPM-SFR/SEDATU-R33 FAISM/2016-097	1,014,974.06	CERILLO RAMOS J. JESÚS	2016-11-01	2016-12-30	2016-11-10	2016-11-17
PAVIMENTACION DE CALLE GUILLERMO PRIETO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	OPM-SFR/SEDATU-R33 FAISM/2016-098	2,793,121.87	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES DEL RINCON, S.A. DE C.V.	2016-11-01	2016-12-30	2016-11-10	2016-11-16
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL PLANTEL CECYTE JEREQUARO CON C.C.T. 11ETC0003, UBICADO EN LA CALLE JUAN SILVA ORTIZ S/N, COLONIA EL PLAN, EN EL MUNICIPIO DE JEREQUARO, GTO.	JEREQUARO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	FONDOS CONCURSABLES EN PLANTELES CECYTEG 2016	Federal		5,248,844.95				2016-11-14	
CONSTRUCCION DEL BLVD. DEL VALLE, TERCERA ETAPA.	PURISIMA DEL RINCON	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	FIMETRO LEON 2016	Federal	SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2016-0323	23,026,857.88	MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2016-12-14	2017-04-14	2016-11-15	
SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICO DEPARTAMENTAL TIPO III (INGENIERIA INDUSTRIAL), EN CAMPUS II DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA.	CELAYA	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	INFRAESTRUCTURA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 2015	Federal	SOP/RF/IN/PU/ED/OB/SICES/2016-0304	3,410,383.89	GRUPO ARBOREAL, S.A. DE C.V.	2016-12-24	2017-06-24	2016-11-23	
SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICO DEPARTAMENTAL TIPO III (ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES), EN CAMPUS II DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA.	CELAYA	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	INFRAESTRUCTURA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 2015	Federal	SOP/RF/IN/PU/ED/OB/SICES/2016-0326	3,835,591.83	CONSTRUCTORA GAMEZ CAMPOS, S.A. DE C.V.	2017-01-09	2017-07-07	2016-11-15	

CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR PARA EDIFICIO DE LA DEFENSORIA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.	GUANAJUATO	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	FIDEICOMISO No.2216	Federal	SOP/RF/IN/PU/ED/OB/SG/2016-0206	3,270,325.55	CEDEÑO JUAREZ MAURICIO, ING.	2016-10-12	2017-03-05	2016-11-25	2016-12-06
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS EN CALIDAD DE EXPOSICION, ABANDONO O DESAMPARO EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO. 2DA. ETAPA	GUANAJUATO	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)		Federal	SOP/RF/IN/PU/ED/OB/DIF/2016-0228	4,498,627.76	COMPACTO DEL CENTRO PROY. Y CTION. S.A. DE C.V.	2016-10-27	2017-01-24	2016-11-25	2016-12-06
16/FFINV"B"000019 PAVIMENTACION DEL BOULEVARD ANDRES LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	SAN FRANCISCO DEL RINCON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN SOCIAL 2016	Federal	OPM-SFR/FFINV/2016-104	4,754,328.02	CONSTRUCTORA CHALOP, S.A. DE C.V.	2016-11-14	2017-02-11	2016-11-10	2016-11-16
16/PR000003 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	SALVATIERRA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	PMS/DOP/LPN-E23/PR/2016-10-46	2,290,644.08	BECERRA CARDOSO J. CARMEN ARQ.	2016-10-19	2016-12-25	2016-11-29	2016-11-29
16/PR000002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO	SALVATIERRA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	PMS/DOP/LPN-E22/PR/2016-10-45	890,983.14	MURILLO HERRERA JUAN FELIPE	2016-10-19	2016-12-25	2016-11-29	2016-11-29
16/PR000001 PAVIMENTACION DE LA CALLE CHIRIMOYO, CABECERA MUNICIPAL, ENTRE LA CALLE MORELOS Y HASTA TOPAR CON LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COL. DIVISION DEL NORTE	SALVATIERRA	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	PMS/DOP/LPN-E21/PR/2016-10-44	4,202,506.10	GORDILLO ALVAREZ JOSE LUIS C.	2016-10-19	2016-12-25	2016-11-29	2016-11-29

16/PR/A"000005 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE ALLENDE, TRAMO: LAURELES - GUERRERO, COM. LOS HUESOS, MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO.	CELAYA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PR "A" 2016	Federal	DGOP/PR"A"-053- 2016	1,738,208.01	ZUÑIGA URBIOLA JORGE ING.	2016-11-07	2017-03-06	2016-11-03	2016-12-01
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO; INCLUYE: PORTICO DE ACCESO; MAS REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, INCLUYE: CISTERNA Y ASTA BANDERA EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL RAMOS MILLAN CON C.C.T. 11DPR0805Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO	VALLE DE SANTIAGO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)		Federal		1,783,548.50				2016-11-24	2016-12-20
110271ME001 CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE REGALIZ, ENTRE LAS CALLES SERBAL Y ABETO, EN LA COL. AMPLIACION DEL CERRITO, MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.	SALAMANCA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA/V ERTIENTE HABITAT 2016	Federal	DGOP/13/RF/HABITAT /104-16	5,599,004.20	CORPORATIVO FRAVA, S.A. DE C.V.	2016-10-05	2016-12-13	2016-11-23	2016-12-15
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE APASEO EL GRANDE, DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO.	APASEO EL GRANDE	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	MAG/DOPM/I 3 P- 001/056-2016	2,337,972.38	LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A DE C.V.	2016-12-02	2016-12-31	2016-11-24	
MODERNIZACION DEL RAMAL A SAN JOSE ITURBIDE, PRIMERA ETAPA	SAN JOSE ITURBIDE	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)		Federal	SOP/RF/LP/PU/IV/OB /OP/2016-0314	14,994,024.42	TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V.	2017-01-04	2017-06-02	2016-11-24	

CONSTRUCCION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD LA CALIFORNIA, ADJUNTAS DEL MONTE Y TAMPICO, MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO	DOLORES HIDALGO	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)		Federal	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/OP/2016-0353	7,958,299.58	INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2017-01-19	2017-05-18		2016-11-28	
MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL 110 SAN LUIS DE LA PAZ - GUANAJUATO (DOLORES HIDALGO - GUANAJUATO) (1RA. ETAPA)	DOLORES HIDALGO	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	MODERNIZACIÓN DEL ACCESO A DOLORES HIDALGO (CARRETERA FEDERAL 110 GUANAJUATO - DOLORES HIDALGO) 2016	Federal	SOP/RF/IN/PU/IV/OB/OP/2016-0303	9,960,225.02	GRUPO CONSTRUCTOR AVISA, S. A. DE C. V.	2016-12-27	2017-05-25		2016-11-28	
CONSTRUCCION DE BLVD. EL MAGUEY, SEGUNDA ETAPA	SAN FRANCISCO DEL RINCON	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)		Federal		22,328,312.17					2016-11-25	
CONSTRUCCION DE CALZADA SAN JERONIMO, SEGUNDA ETAPA	PURISIMA DEL RINCON	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)		Federal	SOP/RF/LP/PU/IV/OB/OP/2016-0322	29,897,365.00	CARBAJAL TAPIA VICENTE ING.	2016-12-19	2017-08-19		2016-11-28	
MODERNIZACION DE BOULEVARD GUILLERMO PRIETO PRIMERA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS,GTO.	SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	PMJR/OP/MOD/GPRI/ETO/069-2016	5,499,104.99	PROASFALTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	2016-08-26	2016-12-03		2016-11-01	2016-12-22
16/PR"A"000006 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE HERMANOS SERDAN, TRAMO: FCO. I. MADERO - MIGUEL HIDALGO, COM. LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO.	CELAYA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PR "A" 2016	Federal	DGOP/PR"A"-054-2016	1,070,317.57	PERY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2016-11-07	2017-03-06		2016-11-03	2016-11-29