

Datos generales		Ejecutora	Estructura financiera	Adjudicación	Contrato	Monto contratado	Contratista	Inicio ejecución	Fin ejecución	Convenios obra y	Seguimiento 3P	Seguimiento Ejecución
Obra/Servicio	Municipio		Programa	Normatividad	Número contrato					Número de convenio	Primer seguimiento	Primer seguimiento
16/FORTALECE000071 PAVIMENTACION DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE M. HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO CABECERA MUNICIPAL	VILLAGRAN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	PMV/FORTALECE/2016-28	894,948.44	CONSTRUCTORA COINGSA, S.A. DE C.V.	2016-08-18	2016-11-15		2016-10-11	2016-10-11
16/FORTALECE000074 PAVIMENTACION DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE M. MATAMOROS ENTRE CALLE M. HIDALGO Y CALLE V. GUERRERO CABECERA MUNICIPAL	VILLAGRAN	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	PMV/FORTALECE/2016-23	981,406.62	ANELMA, S.A. DE C.V.	2016-08-08	2016-11-05	CONVENIO MODIFICATORIO PMV/FORTALECE/2016-23-01	2016-10-11	2016-10-11
16/FORTALECE000100 REHABILITACION Y ADECUACION DE PARQUE VECINAL EN LA COLONIA SOLIDARIDAD INFONAVIT (CALLE QUERETARO)	IRAPUATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	FORTALECE-5D-0853-16-009	2,471,961.04	CERVANTES PEREZ FELIPE	2016-09-08	2016-12-06		2016-10-13	2016-11-23
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE MODULO EN SISTEMA TRADICIONAL EN ESTRUCTURA U-2C. CONFORMADO POR: PLANTA ALTA: 2 AULAS ADOSADAS DE 2.0 E.E. MAS CONSTRUCCION DE LA PRIMER ETAPA DE UN MODULO EN ESTRUCTURA U-2C, EN SISTEMA TRADICIONAL, CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, CONFORMADO POR: EN PLANTA BAJA, 1 MODULO DE ESCALERA AISLADO DE 1.0 E.E., MAS 2 AULAS ADOSADAS DE 2.0 E.E., MAS 1 DIRECCION ADOSADA DE 2.0 E.E. TODO CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO; EN PLANTA ALTA, CONFORMADO POR: 2 AULAS ADOSADAS DE 2.0 E.E. INCLUYE: OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 18 CON C.C.T. 11ETV0001Z, UBICADA EN LA CALLE ZARAGOZA NUM. 381, ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	IRAPUATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTR 2016	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL CIEN/PU/AD X EXCEP/FED/2016-264	4,158,546.19	LOGISTICA URBANA Y DE SERVICIOS, S.A DE C.V.	2016-09-08	2017-03-21		2016-10-05	2016-10-05
TUNEL PEATONAL DE 132" DE DIAMETRO POR EL METODO DE COSTILLAS Y LARGUEROS	SAN MIGUEL DE ALLENDE	PRESIDENCIA MUNICIPAL	CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL PEATONAL EN EL KM 1 DE LA CARRETERA FEDERAL 51, EN SAN MIGUEL DE ALLENDE 2016	Federal	DOPM-FED/FORTALECE2016/044-082016	4,975,954.32	UNDERTERRA, S.A. DE C.V.	2016-09-20	2016-12-18		2016-10-12	2016-11-23

16/FORTALECE00083 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA URBANA EN LA CALLE JOSE DE JESUS MARIA GONZALEZ, ENTRE LAS CALLES RIO BALSAS Y LA CALLE JESUS GARCIA, EN CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO GTO.	CUERAMARO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	OPMC-TQ-ALCAN- TEPETATES-2016-011	832,805.06	INFINITESIMAL, S.A. DE C.V.	2016-07-27	2016-11-24	2016-10-19	2016-10-26
CONTRUCCION DE 90 CUARTOS ADICIONALES, MUNICIPIO DE PENJAMO	PENJAMO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA(VE RTIENTE AL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA) 2016	Federal	PMP/DOPDU/SH/SEDA TU/2016-038	3,845,420.05	CONSTRUCTORA GOLONDRINA, A.C. S. DE R.L. DE C.V.	2016-08-15	2016-12-12	2016-10-05	2016-10-26
RESTAURACION DEL MUSEO DIEGUINO EN GUANAJUATO, GTO. (1ERA. ETAPA REESTRUCTURACION DE ARCOS, CUBIERTA Y RESTAURACION DE PINTURA MURAL)	GUANAJUATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	RESTAURACION DE LA BARDA PERIMETRAL Y FACHADA APOYO CULTURA 2016	Federal	PMG/DGOPM/ACMP/ 2015-021	3,866,025.37	SANTIBAÑEZ FABIAN ARQ.	2016-11-11	2016-12-30	2016-10-04	
RESTAURACION DE FACHADA PRINCIPAL DEL TEMPLO SAN ROQUE EN GUANAJUATO, GTO.	GUANAJUATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	PMG/DGOPM/ACMPM /2016/023	850,111.44	RAMOS SOTO INDALECIO	2016-11-01	2016-12-30	2016-10-04	
MODERNIZACION DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD, PRIMERA ETAPA	IRAPUATO	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)		Federal	SOP/RF/LP/PU/IV/OB/ OP/2016-0308	148,922,070.08	URBANIZADORA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	2016-12-30	2017-10-25	2016-10-03	
16/PID0012CP CONSTRUCCION DE CANCHA PARA PRACTICA DE FUTBOL 7, EN SAN DIEGO DE LA UNION, GTO.	SAN DIEGO DE LA UNION	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 2016	Federal	DGOP/PMSDU/2016- 14	4,039,015.41	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS URVE, S.A. DE C.V.	2016-10-04	2017-01-01	2016-10-06	2016-11-16
16/FORTALECE00041 CONSTRUCCION DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 1ERA ETAPA EN CALLE ACEQUIA EN CABECERA MUNICIPAL	SAN DIEGO DE LA UNION	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	DGOP/PMSDU/2016- 15	1,905,952.58	RAMIREZ TRONCOSO ARTURO ING.	2016-10-04	2017-01-01	2016-10-06	2016-11-16

16/FORTALECE000042 CONSTRUCCION DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS 1ERA ETAPA EN CALLE JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL	SAN DIEGO DE LA UNION	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	DGOP/PMSDU/2016-16	1,190,696.05	FIGUEROA MENDOZA ALFONSO	2016-10-04	2017-01-01	2016-10-06	2016-11-16	
16/FORTALECE000035 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA 1RA. ETAPA.	SANTIAGO MARAVATIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	MSM/DOP/SEDESHU/FORTALECE/2016-006	1,315,939.37	PEREZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO ARQ.	2016-09-13	2016-11-26	MSM/DOP/SEDESHU/FORTALECE/2016-006	2016-10-18	2016-11-15
16/FORTALECE000034 PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA, COMUNIDAD HERMOSILLO	SANTIAGO MARAVATIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	MSM/DOP/SEDESHU/FORTALECE/2016-004	1,613,033.64	PEREZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO ARQ.	2016-09-07	2016-11-20	2016-10-18	2016-11-15	
16/FORTALECE000037 PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTIAGO MARAVATIO	SANTIAGO MARAVATIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	MSM/DOP/SEDESHU/FORTALECE/2016-007	1,140,785.57	ESTRUCTURAS METALICAS ROBLES, S.A. DE C.V.	2016-09-26	2016-12-09	2016-10-18	2016-11-15	
16/FORTALECE000036 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL	SANTIAGO MARAVATIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	MSM/DOP/SEDESHU/FORTALECE/2016-003	2,024,975.90	CONSTRUCTORA SANTIAGO LA CLEMENCIA, S.A. DE C.V.	2016-09-07	2016-12-05	MSM/DOP/SEDESHU/FORTALECE/2016-003-01	2016-10-18	2016-11-15
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 1ER ETAPA	SANTIAGO MARAVATIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 2016	Federal	MSM/DOP/CODE/FORTALECE/2016-002	3,302,687.84	CONSTRUCTORA SANTIAGO LA CLEMENCIA, S.A. DE C.V.	2016-09-07	2016-12-05	MSM/DOP/CODE/FORTALECE/2016-002-01	2016-10-18	2016-11-15
CREACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE PARA ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL BARRIO DE LA CRUZ, SANTIAGO MARAVATIO, GUANAJUATO	SANTIAGO MARAVATIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2016	Federal	MSM/DOP/CODE/PDR/2016-005	1,160,132.39	PEREZ GARCIA ABRAHAM ALEJANDRO ARQ.	2016-09-13	2016-11-26	MSM/DOP/CODE/PDR/2016-005-01	2016-10-18	2016-11-15

16/FFINB"B"000002 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, EN ROMITA, GUANAJUATO (PAVIMENTACION DE LA CALLE TLAXCALTECAS EN LA COLONIA CUAUHTEMOC DEL MUNICIPIO DE ROMITA)	ROMITA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN SOCIAL 2016	Federal	MRO-SEDESHU-FFINV- B-SE-2016-027	3,397,991.34	GRUPO CONSTRUCTOR MORAME, SA DE CV.	2016-10-17	2016-12-31	2016-10-19	2016-12-14
CANCHA DE FUTBOL AMERICANO BANDERA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DEL RINCON	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	UNIDAD DEPORTIVA EN PURÍSIMA DEL RINCÓN 2016	Federal	SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ CODE/2016-0234	2,486,925.14	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAYSE, S.A. DE C.V.	2016-11-07	2017-02-04	2016-10-13	2016-11-17
16/FORTALECE00108 PAVIMENTACION DE LA CALLE NATIVIDAD, EN LA COLONIA NATIVITAS, SALAMANCA, GUANAJUATO.	SALAMANCA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	DGOP-AD-RF-SEDESHU- 096-16	985,972.78	COMHUC, S.A. DE C.V.	2016-09-14	2017-02-10	2016-10-13	2016-11-10
MODENIZACION DEL CAMINO ENTRONQUE CORTAZAR-VALLE DE SANTIAGO EN CORTAZAR, GTO (1)	CORTAZAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	DOP/AU/FOFIN- 2016/027-2016	8,979,199.88	JG CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	2016-09-19	2016-12-12	2016-10-12	2016-12-20
MODERNIZACION DEL CAMINO ENTRONQUE CORTAZAR-VALLE DE SANTIAGO EN CORTAZAR, GTO. (2)	CORTAZAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE CORTAZAR - VALLE DE SANTIAGO, EN CORTAZAR 2016	Federal	JG CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	7,968,819.29	JG CONSTRUCCION, SUPERVISION Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	2016-09-19	2016-12-12	2016-10-12	2016-12-20
16/FFINV000017 REHABILITACION DE PAVIMENTOS HIDRAULICOS EN DIFERENTES VIALIDADES ZONA CENTRO DE CORTAZAR, GTO.	CORTAZAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN SOCIAL 2016	Federal	DOP/AU/FOFINV- 2016/029/029-2016	9,798,596.02	SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL G4S, S.A. DE C.V.	2016-09-15	2016-11-28	2016-10-12	2016-11-10
16/FFINV000014 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN ZONA URBANA DE CORTAZAR	CORTAZAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN SOCIAL 2016	Federal	DOP/AU/FOFINV- 2016/031-2016	9,982,007.64	TELETEC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	2016-09-20	2016-12-03	2016-10-12	2016-11-10
REHABILITACION DE LA AV. PROLONGACION 5 DE MAYO, SEGUNDA ETAPA	SILAO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FIMETRO LEON 2016	Federal	MS/LP/FIMETRO/PROL 5MAYO 2DA/2016/06	22,583,999.63	CASTRO GARCIA JORGE LUIS	2016-10-07	2017-04-07	2016-10-13	2016-10-26

REHABILITACION DE LA CALZADA MIGUEL HIDALGO	SILAO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FIMETRO LEON 2016	Federal	MS-LP/FIMETRO/REHABCALZADA/2016/07	13,533,819.30	CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.	2016-10-12	2017-03-12	2016-10-13	2016-10-26
PAVIMENTACION DE LA CALLE AMAPOLA (ENTRE GLADIOLAS Y COLON)	TARANDACUAO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	MTA/DOP/SEDESHU/FORTALECE/2016-006	1,146,455.97	PROA HERNANDEZ RODRIGO IVAN	2016-09-05	2016-11-03	2016-10-13	2016-10-13
PAVIMENTACION DE LA CALLE JUSTO ZUÑIGA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE DE PALOMAS, EN SALAMANCA, GUANAJUATO	SALAMANCA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	DGOP-I3-RF-SEDESHU-098-16	2,309,118.47	URBANIZADORA DE CUERAMARO, S.A. DE C.V.	2016-09-28	2017-02-24	2016-10-13	2016-11-24
PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTADO DE COLIMA, EN LA COLONIA 18 DE MARZO, EN SALAMANCA, GUANAJUATO	SALAMANCA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	DGOP-I3-RF-SEDESHU-097-16	1,930,211.55	COLABYP, S.A. DE C.V.	2016-09-28	2017-02-24	2016-10-13	2016-11-15
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CENTRO DE ATENCION A LLAMADAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO	SAN FELIPE	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FORTASEG 2016	Federal	MSF/DOPM/FORTASEG/EG/120-2016	1,828,693.05	ARTODO, S.A. DE C.V.	2016-11-01	2016-12-30	2016-10-18	2016-11-17
PAVIMENTACION DE LA CALLE CANTARRANAS, EN LA COLONIA AZTCA, MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.	SAN FELIPE	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	MSF/DOPM/HABITAT/SE/121-2016	3,100,500.19	COMERCIALIZADORA ALTIZAR, S.A. DE C.V.	2016-11-01	2016-12-30	2016-10-18	2016-10-19
PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS PINOS, COLONIA AMPLIACION SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO	SAN FELIPE	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	MSF/DOPM/HABITAT/SE/122-2016	2,192,746.32	ARTODO, S.A. DE C.V.	2016-11-01	2016-12-30	2016-10-18	2016-10-18
PAVIMENTACION DE LA CALLE LOS MARTINEZ, EN SAN FELIPE, GTO.	SAN FELIPE	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	MSF/DOPM/HABITAT/SE/123-2016	2,559,393.97	ALCANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2016-11-01	2016-12-30	2016-10-18	2016-10-18
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA LEONA VICARIO, EN SAN FELIPE, GTO.	SAN FELIPE	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	MSF/DOPM/HABITAT/SE/125-2016	891,216.20	ARMENTA PIÑA CARLOS C.	2016-11-04	2016-12-23	2016-10-18	2016-10-18
RED DE DISTRIBUCION E INSTRUMENTACION SECTOR 1 CENTRO, SUBSECTOR 1 (PRIMERA ETAPA) EN LA CABECERA MUNICIPAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	ORGANISMO OPERADOR	PROGRAMA DE EFICIENCIA TECNICA Y COMERCIAL DE ORGANISMOS OPERADORES 2016	Federal	SAP-OA-PROAGUA-16-23-LF	4,991,872.52	GONZALEZ OLVERA AGEO JAFET C.	2016-08-08	2016-12-05	2016-10-17	2016-11-10

RED DE DISTRIBUCION E INSTRUMENTACION SECTOR 2-T04 INSURGENTES, SUBSECTOR 2 (PRIMERA ETAPA) CABECERA MUNICIPAL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	ORGANISMO OPERADOR	PROGRAMA DE EFICIENCIA TECNICA Y COMERCIAL DE ORGANISMOS OPERADORES 2016	Federal	SAP-OA-PROAGUA-16- 29-IF	3,989,451.80	CADENA ESPINOSA ENRIQUE ALONSO ING. 2016-08-08	2016-12-05	2016-10-17	2016-11-10
REHABILITACION DE BOULEVAR TORRES LANDA PRIMERA ETAPA	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACIÓN DEL BOULEVARD TORRES LANDA EN LEÓN 2016	Federal		38,455,726.98			2016-10-19	
CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL BLVD. HERMANOS ALDAMA - BLVD. RESTAURADORES, TRAMO BLVD. SAAVEDRA - BLVD. CORTADORES -RIO DE LOS GOMEZ (CIUDAD INDUSTRIAL) DEL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO.	LEON	ORGANISMO OPERADOR		Federal	SAPAL-760-242/2016	40,581,037.97	URBANIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 2016-10-03	2016-12-23	2016-10-26	2016-11-15
CONSTRUCCION DE LOS COLECTORES PLUVIALES EN LAS COLONIAS SAN IGNACIO Y SAN SEBASTIAN 1ER. ETAPA (RECTIFICACION DEL ARROYO LAS MULITAS, TRAMO VIA DE FF CC - BLVD. CERVANTES SAAVEDRA, BOVEDA LA MERCED, TRAMO BLVD. CERVANTES SAAVEDRA - CALLE GAVIOTA, COLECTOR GAVIOTA, TRAMO PROL. LA MERCED - CALLE COLIBRI Y COLECTOR PAJARO CARPINTERO, TRAMO CALLE COLIBRI - CALLE CARDENAL) DEL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO.	LEON	ORGANISMO OPERADOR		Federal	SAPAL 760-243/2016	29,535,328.28	URBANIZADORA CARDONA Y CARDONA, S.A. DE C.V. 2016-10-03	2016-12-23	2016-10-26	2016-11-15
CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL BLVD. RAFAEL CORRALES AYALA, (TRAMO: CALLE MISION CRISTIANA A BLVD. ALONSO DE TORRES) DEL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO.	LEON	ORGANISMO OPERADOR		Federal	SAPAL-760-244/2016	11,799,442.09	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA ARCAS, S.A. DE C.V. 2016-10-03	2016-12-23	2016-10-26	2016-11-15
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ARBIDE DEL MUNICIPIO DE	LEON	ORGANISMO OPERADOR		Federal	SAPAL-770-239/2016	14,803,216.80	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERBEC, S.A. DE C.V. 2016-10-03	2016-12-23	2016-10-26	2016-11-15

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO DEL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO.	LEON	ORGANISMO OPERADOR	Federal	SAPAL-770-240/2016	14,821,687.60	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERBEC, S.A. DE C.V.	2016-10-03	2016-12-23	2016-10-26	2016-11-15
RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO (2DA ETAPA) EN LA LOCALIDAD LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MANUEL DOBLADO, GUANAJUATO.	CD. MANUEL DOBLADO	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-090	3,605,315.85	CRICE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2016-10-28	2016-12-26	2016-10-31	2016-11-25
RED DE DRENAJE SANITARIO (1RA ETAPA) (PRIMERA ASIGNACION) EN LAS LOCALIDADES DE CAÑADA DE SOTOS, LAS PRADERAS, LOMA DE LA PRADERA, MESA DE LA PRADERA, RINCON DE LA PRADERA Y LOMA DE BUENA VISTA DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO.	PURISIMA DEL RINCON	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-091	5,111,456.78	MORALES ZARATE JOSE VICENTE ING.	2016-11-10	2017-03-29	2016-10-31	2016-12-01
RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO (2DA ETAPA) (PRMERA ASIGNACION) EN LA LOCALIDAD DE LOZA DE BARRERA DEL MUNICIPIO DE SILAO, GTO.	SILAO	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-092	5,676,439.46	MORALES ZARATE JOSE VICENTE ING.	2016-10-28	2017-03-16	2016-10-31	2016-11-03
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, ESTABILIZACION Y OPERACION TRANSITORIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE COMONFORT Y EMPALME ESCOBEDO	COMONFORT	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	Federal		8,506,221.86				2016-10-21	2016-10-21
CICLOVIA LA LUZ TRAMO: BLVD. MORELOS A BLVD. FRANCISCO VILLA	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Federal	H-2410-943-6141--D/0216/2016	7,258,068.12	ERA ARCHITECT, S.A. DE C.V.	2016-11-07	2017-03-31	2016-10-18	

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE Y CONEXION A LA RED EN LA LOCALIDAD CUARTO BLANCO	DOCTOR MORA	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 2016	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-068	2,050,150.07	INGSOR, S.A. DE C.V.	2016-10-14	2016-12-31	2016-10-31	2016-11-17
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL JARALILLO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, GTO.	SAN JOSE ITURBIDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 2016	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-072	1,461,881.35	INGSOR, S.A. DE C.V.	2016-10-14	2016-12-31	2016-10-31	2016-11-16
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION A LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LARGO (BARRIO DE ALDAMA), EL TULLILLO DE ARRIBA, EL TULLILLO DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE, GTO.	SAN JOSE ITURBIDE	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 2016	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-073	1,461,649.44	INGSOR, S.A. DE C.V.	2016-10-14	2016-12-31	2016-10-31	2016-11-16
CONSTRUCCION ADECUACION DE LA RED AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) (PRIMERA ASIGNACION) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PRIMERO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO.	SAN LUIS DE LA PAZ	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 2016	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-074	2,730,209.36	CONSTRUCCIONES JUGARCA, S.A. DE C.V.	2016-10-14	2017-03-02	2016-10-31	2016-11-24
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DEL POZO PROFUNDO NO. 20 PARA AGUA POTABLE	CORTAZAR	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA 2016	Federal	CEA-LP-APAU-R-Q0046-2016-065	2,326,839.81	GRUPO URBANIZADOR ELECTROMECANICO MARVICO, S.A. DE C.V.	2016-10-14	2016-12-26	2016-10-31	2017-02-08
SUSTITUCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CUARTA ETAPA) Y CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ASIGNACION) EN LAS LOCALIDADES DE SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, SANTO TOMAS HUATZINDEO Y SAN PEDRO DE LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GUANAJUATO.	SALVATIERRA	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)		Federal	CEA-LP-APAU-R-Q0039-2016-093	7,361,486.56	CALIDAD, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	2016-11-07	2017-05-05	2016-10-31	2016-12-28



CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE, LINEA DE ALIMENTACION E INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA ANGOSTURA DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO.	YURIRIA	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 2016	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-078	1,972,014.62	LG CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	2016-11-10	2017-01-20	2016-10-31	2016-12-22
INSTALACION DE 19,500 MICROMEDIDORES INCLUYE LA ADQUISICION (LECTURA DIRECTA)	LEON	ORGANISMO OPERADOR		Federal	SAPAL-331-241/2016	13,023,030.25	ACQUA CONSULTA, S.A. DE C.V.	2016-10-03	2016-12-23	2016-10-26	
CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAJE DE AGUA POTABLE EL VERGEL (DOS TANQUES DE 2,500 M3 C/U) DEL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO.	LEON	ORGANISMO OPERADOR		Federal	SAPAL-770-237/2016	13,819,506.46	AQUA DEL GUADIANA, S.A. DE C.V.	2016-10-03	2016-12-23	2016-10-26	
CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL, 300 ACCIONES, VARIAS COMUNIDADES, MUNICIPIO DE IRAPUATO	IRAPUATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	SEDATU-SH-3505-16-001	13,125,499.12	CONSTRUCTORA JADEN, S.A. DE C.V.	2016-10-03	2016-12-31	2016-10-19	2016-11-15
16/FORTALECE000111 PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, BARRIO DE SAN ROQUE, SALAMANCA, GUANAJUATO	SALAMANCA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	DGOP-13-RF-SEDESHU-099-16	1,687,752.85	SOLUCIONES CONARQ, S.A. DE C.V.	2016-10-06	2017-02-02	2016-10-25	2016-11-10
PUENTE PEATONAL PARA LIBRAR EL RIO GUANAJUATO DE LA CALLE VILLA HERMOSA DE LA COL. JARDINES DE LA HACIENDA A LA FUENTE BARROCA DE LA COL. LAS FUENTES	IRAPUATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO GUANAJUATO EN COL. JARDINES DE LA HACIENDA Y COL. LAS FUENTES, IRAPUATO 2016	Federal	SOP-SI-0383-16-001	2,317,304.44	EPSILON CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V.	2016-11-17	2017-02-14	2016-10-27	2016-12-06

CONSTRUCCION DE 1 MODULO EN SISTEMA TRADICIONAL, EN ESTRUCTURA U-2C, CON CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO, CONFORMADO POR: PLANTA BAJA: 1 MODULO DE ESCALERA AISLADO DE 1.0 E.E., MAS 1 AULA ADOSADA DE 3.0 E.E., MAS 1 LABORATORIO ADOSADO DE 5.0 E.E. EN PLANTA ALTA: 1 AULA ADOSADA DE 3.0 E.E., MAS 2 AULAS ADOSADAS DE 2.5 E.E., MAS 1 TECHADO DE (34.50X21.40) PARA CANCHA, MAS OBRA EXTERIOR, EN EL BACHILLERATO CONALEP 174 CON C.C.T. 11DPT00009I, UBICADO EN LA CALLE AVENIDA CONALEP NUM. 7, EN EL FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.	PENJAMO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Federal	INIFEG/ESCUELAS AL 100/FED/LP/2016-122	4,840,081.26	VIMACOM, S.A. DE C.V.	2016-11-04	2017-04-06	2016-10-21	2016-12-15
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CECYTE GUANAJUATO PLANTEL PENJAMO CON CCT 11ETC00018L, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO.	PENJAMO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG) 2016	Federal	INIFEG/CONCURSABLE 2016-SFIYA/PU/LP-146/FED/2016-521	3,595,744.42	ALTEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	2016-11-17	2017-04-30	2016-10-21	2016-12-15
REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE ISABEL LA CATOLICA ENTRE CORREGIDORA Y B. DE ZUÑIGA, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.	SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Federal	PMJR/OP/REHAB/ICAT OLICA/071-2016	0.00	JIMENEZ ABOYTES MARIA DE JESUS	2016-09-05	2016-11-03	2016-10-18	2016-10-18
REHABILITACION INTEGRAL DE CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.	SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Federal	PMJR/OP/REHAB/IALL ENDE/072-2016	3,300,254.52	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SIRCEL, S.A. DE C.V.	2016-09-05	2016-11-03	2016-10-18	2016-10-18
CONSTRUCCION DE LAS REDES DE CONDUCCION, ALIMENTACION, DISTRIBUCION Y TANQUE ELEVADO SECTOR 6 (SAN MIGUEL QUINTA ETAPA)	SAN FRANCISCO DEL RINCON	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	Federal	EA-LP-APAU-RQ0046-2016-063	1,910,980.91	CALHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2016-10-14	2017-02-10	2016-10-31	2016-11-01

CONSTRUCCION DE COLECTORES MUNICIPALES DE AGUAS RESIDUALES (TERCERA ETAPA) TRAMO FORTALEZA AL CRUCE DEL RIO LAJA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR (1RA. ASIGNACION A CONCLUIR EN EL 2017) CORTAZAR		COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS URBANAS 2016	Federal	CEA-LP-APAU-00046-2016-066	14,287,883.54	CALIDAD, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	2016-10-14	2017-04-11	2016-10-31	2016-12-28	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA): LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION EN LAS LOCALIDADES DE CAMARENA Y FRIAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD MANUEL DOBLADO, GTO.	CD. MANUEL DOBLADO	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA RURAL 2016	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-079	1,890,307.64	CRICE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2016-10-21	2016-12-31	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2016-079-1	2016-10-31	2016-11-25
CONSTRUCCION DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE PUNTA DEL ESTE DEL MUNICIPIO DE LEON, GUANAJUATO.	LEON	ORGANISMO OPERADOR		Federal	SAPAL770-238/2016	16,959,976.54	CTRA.Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA DE LEON	2016-10-05	2016-12-23		2016-10-26	2016-11-15
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CECYTE GUANAJUATO PLANTEL VALLE DE SANTIAGO CON CCT 11ETC0027T, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.	VALLE DE SANTIAGO	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	FONDOS CONCURSABLES EN PLANTELES CECYTEG 2016	Federal	INIFEG/CONCURSABLES 2016-SFIYA/PU/LP-147/FED/2016-549	2,082,349.35	SOLIS SOLIS JUAN CARLOS ING. ARQ.	2016-11-24	2017-03-16		2016-10-25	2016-12-20
MODERNIZACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, PRIMERA ETAPA	ABASOLO	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	UNIDAD DEPORTIVA ABASOLO 2016	Federal	SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ CODE/2016-0267	11,586,208.39	PICHARDO AGUIÑAGA RUBEN ARQ.	2016-11-29	2017-05-27		2016-10-28	

PAVIMENTACION DE LA CALLE MARGARITA PAZ PAREDES, MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.	SAN FELIPE	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Federal	MSF/DOPM/HABITAT/ SE/129.2016	2,167,194.02	COMERCIALIZADORA ALTIZAR, S.A. DE C.V.	2016-11-10	2016-12-29	2016-10-27	2016-10-27
16/PR"A"000002 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE RUBI TRAMO: GAVILONDO SOLER - CRISTAL, COL. IMPERIAL, MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO.	CELAYA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Federal	PROGRAMA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PR "A" 2016 DGOP/PR"A"-050-2016	1,665,722.03	PEREZ SERRANO Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	2016-11-07	2017-03-06	2016-10-14	2016-11-24
16/PR"A"000004 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO: CARR. JUVENTINO ROSAS - CAMPOS DE FUTBOL, COM. SAN JOSE DE YUSTIS, MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO.	CELAYA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Federal	PROGRAMA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PR "A" 2016 DGOP/PR"A"-052-2016	2,261,996.13	GRUPO CONSTRUCTOR PEMAYCO, S.A. DE C.V.	2016-11-07	2017-03-06	2016-10-27	2016-11-29
PARQUE INFANTIL LA TAZA EN LA LOCALIDAD DE PARACUARO	ACAMBARO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Federal	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA/VE RTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION CIUDADANA 2016 PM/ACA/OP/SEDATU/ 2016-02	999,028.68	CONSTRUCTORA JASMAR, S.A. DE C.V.	2016-10-24	2016-12-22	2016-10-19	2016-11-23
16/PR"A"000001 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CHIHUAHUA, TRAMO: PRIV. PIEDRAS NEGRAS - 4TA PRIV. DE CHIHUAHUA, COL. RANCHO SECO, MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO.	CELAYA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Federal	PROGRAMA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PR "A" 2016 DGOP/PR"A"-049-2016	1,036,467.19	ZUÑIGA URBIOLA JORGE ING.	2016-11-07	2017-03-06	2016-10-14	2016-11-24

16/PR/A/000003 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LIMON, TRAMO: PIÑON - CIRUELO, COL. PARAISO, MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO.	CELAYA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PR "A" 2016	Federal	DGOP/PR/A"-051-2016	974,453.75	ARQUITECTURA CONSTRUCTIVA MADAI, S.A DE C.V.	2016-11-07	2017-03-06	2016-10-14	2016-12-01
--	--------	--------------------------	---	---------	---------------------	------------	--	------------	------------	------------	------------