

Datos generales		Estructura financiera	Adjudicación	Contrato						Convenios obra y	Seguimiento 3P	Seguimiento Ejecución
Obra/Servicio	Municipio	Ejecutora	Programa	Normatividad	Número contrato	Monto contratado	Contratista	Inicio ejecución	Fin ejecución	Número de convenio	Primer seguimiento	Primer seguimiento
16/FORTALECE000059 CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE LERDO (TRAMO:ECHEGARAY-5 DE MAYO)	ABASOLO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	MAB/DOP/FORTALECE/013-16	6,889,653.89	GRUPO CONSTRUCTOR MORAME, SA DE CV.	2016-07-20	2016-11-01		2016-09-14	2016-09-14
16/FORTALECE000014 REHABILITACION DE LA CALLE ELODIA LEDEZMA "1A. ETAPA" (TRAMO CAD. 0+310.00 A 0+480.00)	MOROLEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	PMM/DOPM/LPN/FORTALECE-21/2016-01	1,938,888.61	COMPAÑIA SOLO, S. DE R.L. DE C.V.	2016-08-29	2016-10-27		2016-09-06	2016-10-13
CONSTRUCCION DE GRADAS CON TECHUMBRE PARA CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA UNIDAD DEPORTIVA LAS GALERAS, MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO.	TARANDACUAO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 2016	Federal	MTA/DOP/CODE/FORTALECE/2016-004	2,396,648.84	MARTINEZ LOPEZ JUAN FRANCISCO	2016-09-05	2016-12-03		2016-09-06	2016-10-13
PAVIMENTACION DE LA CALLE DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA, MPIO DE TARANDACUAO, GTO.	TARANDACUAO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	MTA/DOP/SEDESHU/FORTALECE/2016-005	1,291,965.03	MARTINEZ LOPEZ JUAN FRANCISCO	2016-09-05	2016-11-03		2016-09-06	2016-10-13
16/FORTALECE000104 URBANIZACION DE LA CALLE MANUEL PLIEGO, TRAMO: FRANCISCO Y. MADERO A JOSE MARIA MORELOS, COM. RANCHO GRANDE	IRAPUATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	FORTALECE-SE-0025-16-016	1,062,486.01	COMPACTO DEL CENTRO PROY. Y CTION. S.A. DE C.V.	2016-09-20	2016-11-18	FORTALECE-SE-0025-16-016/1	2016-09-08	2016-10-04
16/FORTALECE000105 URBANIZACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, TRAMO: CONTINUACION HASTA PASANDO LA PUERTA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD MUNGUIA	IRAPUATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	FORTALECE-SE-0514-16-015	4,679,436.79	PROMOTORA DE DESARROLLO, S.A. DE C.V.	2016-09-20	2016-12-28		2016-09-08	2016-10-04
16/FORTALECE000094 REHABILITACION Y ADECUACION DE PARQUE VECINAL EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	IRAPUATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	FORTALECE-5D-0050-16-005	3,049,471.81	PUGA SERAFIN ENRIQUE ING.	2016-09-07	2016-12-05		2016-09-20	2016-10-27

CONSTRUCCION DE GLORIETA SOBRE AVENIDA GUANAJUATO	SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL	GLORIETA SOBRE AVENIDA GUANAJUATO EN JUVENTINO ROSAS 2016	Federal	PMJR/OP/GLORIETA/065-2016	2,499,157.93	PROASFALTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	2016-08-22	2016-11-09	2016-09-07	2016-10-11
PAVIMENTACION DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE SEGUNDA ETAPA, COMUNIDAD SAN ANTONIO DE MORALES, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	PMJR/OP/PAV/MORALE/050-2016	2,484,857.43	CONSTRUCTORA ICOS, S.A. DE C.V.	2016-08-15	2016-10-03	2016-09-07	2016-10-12
MODERNIZACION DE BOULEVARD ALBINO GARCIA PRIMERA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL DE SANRA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	PRESIDENCIA MUNICIPAL		Federal	PMJR/OP/MOD/AGARCIA/066-2016	4,498,044.91	PROASFALTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	2016-08-23	2016-11-30	2016-09-07	2016-10-11
16/FORTALECE000033 PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL TRAMO CALLE MATAMOROS A JARDIN MORELOS	SAN FELIPE	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	MSF/DOPM/FORTALECE/SE/078-2016	2,095,794.39	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI, S.A. DE C.V.	2016-09-14	2016-11-27	2016-09-07	2016-09-27
CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE MATA CANO EN LA COL. JUAREZ, EN CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, GUANAJUATO	ABASOLO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA/VE RTIENTE HABITAT 2016	Federal	MAB/DOP/PI-HABITAT/27-16	3,099,929.38	FERNANDEZ AYALA HECTOR ING.	2016-10-05	2016-12-13	2016-09-21	2016-10-12
CONSTRUCCION INTEGRAL DE LA CALLE NUEVO MEXICO-LAZARO CARDENAZ EN COL. EL SAUCILLO (PRIMERA ETAPA), EN CABECERA MUNICIPAL DE ABASOLO, GUANAJUATO	ABASOLO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA/VE RTIENTE HABITAT 2016	Federal	MAB/DOP/PI-HABITAT/28-16	3,080,390.71	BACA SANCHEZ ADRIAN ISAIAS ARQ.	2016-10-05	2016-12-13	2016-09-21	2016-10-12
16/FORTALECE000055 PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CALLE LAS PALMAS	GUANAJUATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	FONDO PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2016	Federal	PMG/DGOPM/FORTALECE/2015-037	1,748,154.07	BARAJAS ESPINOSA SERGIO ENRIQUE ING.	2017-01-02	2017-04-01	2016-09-29	

EJE METROPOLITANO LEON  
DE LEON

SECRETARIA DE OBRA  
PUBLICA (SOP)

Federal

SOP/RF/LP/PU/IV/OB/  
OP/2016-0249

85,561,456.97

MUÑOZ  
CONSTRUCCIONES,  
S.A. DE C.V.

2016-11-16

2017-11-15

2016-09-30

2016-11-23