

Obra/Servicio	Municipio	Ejecutora	Nombre municipal	Número de auditoría	Programa	Normalidad	Número contrato	Monto contratado	Contratista	Inicio ejecución	Fin ejecución	Primer seguimiento 3P	Primer seguimiento Ejecución	DIR
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7.	YURIRIA	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Oswaldo Dominguez Mendiola	SI/Director de área A/CODE/SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)/2017 - 22	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Federal	SOP/RF/IN/PU/DGC/08/CODE/2017-0027	\$ 2,181,399.77	SANDOVAL SALMERON MARTIN PAULINO ING.	2017-03-16	2017-06-13	2017-11-01	2017-11-16	A
REHABILITACION DE CALZADA DEL PANTEON ENTRE LA CALLE 2 DE FEBRERO Y CASA DE LA CULTURA	PUEBLO NUEVO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ricardo Ignacio Felto Lezama	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 152	FORTALECE	Federal	MPN/LP/FORTALECE-SEDESHU/2017/006	\$ 1,664,992.28	SAAVEDRA RAMIREZ PAULINA C.	2017-08-17	2017-12-12	2017-11-01	2017-11-01	B
PAVIMENTACION DE LA CALLE RAMAL A VISTA HERMOSA A GRANJA MOSQUEDA	PUEBLO NUEVO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rafael Alonso Martinez	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 153	FORTALECE	Federal	MPN/LP/FORTALECE-SEDESHU/2017-007	\$ 795,730.95	URBANIZACIONES J.F. S.A. DE C.V.	2017-08-17	2017-11-18	2017-11-01	2017-11-01	B
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPIA).	PUEBLO NUEVO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rafael Alonso Martinez	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 154	FORTALECE	Federal	MPN/LP/FORTALECE-SEDESHU/2017/026	\$ 1,290,134.61	ZIZUMBO MORALES JOSE ANTONIO ING.	2017-11-01	2017-12-31	2017-11-01	2017-11-01	B
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN PUEBLO NUEVO.	PUEBLO NUEVO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ricardo Ignacio Felto Lezama	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 155	FORTALECE	Federal	MPN/LP/FORTALECE-CODE/2017/002	\$ 969,278.17	CONSTRUCTORA MOSQ. S.A. DE C.V.	2017-06-23	2017-09-20	2017-11-01	2017-11-01	B
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL PASO 1ra. ETAPA.	CD. MANUEL DOBLADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Oscar Eduardo Serrato Manray	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 181	FORTALECE	Federal	MD/CALLE-SN/PASO/FORTALECE/FED-LP/2017-36	\$ 1,488,730.24	URBANIZADORA MDT. S.A. DE C.V.	2017-09-01	2017-11-28	2017-11-17	2017-11-16	B
PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA(ENTRE CALLES GENERAL IGNACIO ALLENDE Y GENERAL ALVARO OBREGON)	CD. MANUEL DOBLADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Oscar Eduardo Serrato Manray	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 183	FORTALECE	Federal	MD/CALLE-ZARAGOZA/FORTALECE/FED-LP/2017-034	\$ 2,399,549.22	CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2017-09-01	2017-11-28	2017-11-16	2017-11-16	B
PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO A LA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DEL GUAYABO DE SANTA RITA.	CD. MANUEL DOBLADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Oscar Eduardo Serrato Manray	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 184	PDR	Federal	MD/CALLE-GUAYABO/PDR/FED-LP/2017-33	\$ 3,395,121.38	ARIZAGA TRANSPORTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2017-09-01	2017-11-28	2017-11-16	2017-11-16	B
REHABILITACION DE CANCHA DE FÚTBOL 7 DE PRACTICAS EN CAMPOS DEPORTIVOS EN MANUEL DOBLADO.	CD. MANUEL DOBLADO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Oscar Eduardo Serrato Manray	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 185	FORTALECE	Federal	MMD/DOP/FORTALECE/CODE/2017-021	\$ 2,196,548.93	ARIZAGA TRANSPORTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2017-08-14	2017-10-12	2017-11-16	2017-11-16	B
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN PEDRO EN LA COLONIA LA PAZ DE DIOS, MUNICIPIO DE ROMITA.GTO.	ROMITA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Oscar Eduardo Serrato Manray	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 186	PDR	Federal	MRO/RAMO33-PDR	\$ 2,585,073.00	TORRES GARCIA GUILLERMO ARQ.	2017-08-07	2017-11-14	2017-11-17	2017-11-17	B
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE RAYON TRAMO-MIGUEL HIDALGO-CANDIDO NAVARRO EN CABECERA MUNICIPAL.	ROMITA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Oscar Eduardo Serrato Manray	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 187	FFINVC"	Federal	MRO/SEDESHU/FFINVC"/SE/2017-030	\$ 1,987,037.60	CONSTRUCTORA AGDILE, S.A. DE C.V.	2017-09-04	2017-11-30	2017-11-17	2017-11-17	B
PAVIMENTACION DE LA CALLE FIRMAMENTO, PRIMERA ETAPA, EN LA COLONIA EL NACIMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL.	PENJAMO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Oscar Eduardo Serrato Manray	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 195	FORTALECE	Federal	MP/DOPDU/SE/FORTALECE/2017-067	\$ 945,329.87	INDUSTRIAL DE MATERIALES GIOVANNI, S.A. DE C.V.	2017-09-20	2017-11-18	2017-11-01	2017-11-15	B
PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION OJO DE AGUA, 1ra. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE CHURIPITZE.	PENJAMO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Oscar Eduardo Serrato Manray	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 196	FORTALECE	Federal	PMP/DOPDU/SE/FORTALECE/2017-047	\$ 1,975,797.20	CONSTRUCTORA GOLONDRINA, A.C. S. DE R.L. DE C.V.	2017-08-04	2017-10-02	2017-11-01	2017-11-15	B
PROYECTOS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO AL VIBA 1ra. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE POTREROS)	PENJAMO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Oscar Eduardo Serrato Manray	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 197	PDR	Federal	MP/DOPDU/SE/PDR/2017-048	\$ 1,850,030.94	AYALA GARCIA JOSE ING.	2017-08-04	2017-10-02	2017-11-01	2017-11-15	B
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LOS AMOLES, MUNICIPIO DE ROMITA.	ROMITA	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	Leslie Vanessa Sandoval Reyes	SI/Director General/CEA/COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)/2017 - 202	PROSSAPYS	Federal	CEA-BID-LP-PROSSAPYS-2017-007	\$ 656,268.19	BEEBSA, S.A. DE C.V.	2017-07-12	2017-09-09	2017-11-28	2017-12-01	B
CENTRO ESTATAL DE REHABILITACION, TERCERA ETAPA.	SILAO	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Josue Ulises López Ramos	SI/Director de área A/INGUDIS/SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)/2017 - 208	FOTRADIS	Federal	SOP/RF/LP/PU/DGC/08/INGUDIS/2017-0218	\$ 9,185,645.62	CONSTRUMAQUINARIA BASICA, S.A. DE C.V.	2017-08-03	2017-12-30	2017-11-16	2017-11-17	A
DEPORTIVA UG (CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO).	CELAYA	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Edgar Antonio Guerrero Vazquez	SI/Director de área A/CODE/SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)/2017 - 209	PDR	Federal	SOP/RF/IN/PU/DGC/08/CODE/2017-0271	\$ 8,888,268.50	CORZISA, S.A. DE C.V.	2017-09-06	2018-02-02	2017-11-15	2017-11-21	A
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN ESCUELA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR.	LEON	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Anel Arahi Valdes Melendez	SI/Director de área A/UAAG/SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)/2017 - 211	APOYO A LA CULTURA	Federal	GEGTO/SOP/ED/3/RF/2017-031	\$ 8,823,625.87	RAMIREZ HERRERA EDGAR DAVID	2017-09-05	2018-07-01	2017-11-14	2017-11-17	A
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA (SEGUNDA ETAPA).	APASEO EL GRANDE	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Oswaldo Dominguez Mendiola	SI/Director de área A/CODE/SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)/2017 - 212	PDR	Federal	SOP/RF/IN/PU/DGC/08/CODE/2017-0292	\$ 8,207,535.49	GRUPO INTEGRAL DE CELAYA, S.A. DE C.V.	2017-09-19	2018-05-16	2017-11-10	2017-11-16	A
CANCHA DE FÚTBOL 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CELAYA	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Edgar Antonio Guerrero Vazquez	SI/Director de área A/SICES/SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)/2017 - 213	PDR	Federal	SOP/RF/IN/PU/DGC/08/SICES/2017-0276	\$ 3,502,513.92	GRUPO JH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2017-09-04	2018-01-31	2018-02-02	2017-11-21	A
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 PARQUE XOCHIPILLI.	CELAYA	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Edgar Antonio Guerrero Vazquez	SI/Director de área A/CODE/SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)/2017 - 214	PDR	Federal	SOP/RF/IN/PU/DGC/08/CODE/2017-0275	\$ 3,538,314.89	TORRES MORENO IVONE ARQ.	2017-09-06	2018-01-03	2018-02-02	2017-11-21	A
RECONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES MODULO AZTECA	LEON	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)	Anel Arahi Valdes Melendez	SI/Director de área A/CODE/SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)/2017 - 216	PDR	Federal	SOP/RF/IN/PU/DGC/08/CODE/2017-0216	\$ 1,860,897.93	CONSTRUCCION Y URBANIZACION R & G, S.A. DE C.V.	2017-08-03	2017-12-30	2017-11-13	2017-11-17	A
PAVIMENTACION DE LA CALLE FERNANADO MONTES DE OCA COLONIA LOS ANGELES.	ABASOLO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristhian Orlando García Díaz	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 217	FORTALECE	Federal	MAD/DOP/FORTALECE/A/046-17	\$ 1,695,972.32	WEPICO, S.A. DE C.V.	2017-08-21	2017-11-13	2017-11-14	2017-11-14	B
PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO RINCON DE MARTINEZ.	ABASOLO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rafael Alonso Martinez	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 218	FORTALECE	Federal	MAB/DOP/FORTALECE/054-17	\$ 2,072,218.26	PEREZ INGENIEROS S.A. DE C.V.	2017-09-11	2017-12-04	2017-11-14	2017-11-14	B

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LAS ESCUELAS 2a. ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE ABASOLO.	ABASOLO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristhian Orlando Garcia Diaz	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 219	PDR	Federal	MAB/DOP/PDR/A/045-17	\$ 1,082,505.28	G O DISEÑO Y EDIFICACION, S.A. DE C.V.	2017-08-21	2017-11-13	2017-11-14	2017-11-14	B
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MALECÓN, 1 ER ETAPA, LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL REFUGIO.	SAN JOSE ITURBIDE	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Edgar Antonio Guerrero Vazquez	SI/Director de área A/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 220	FORTALECE	Federal	SOPDU/019/FORTALECE/2017	\$ 1,749,923.34	RENDON BUENOSTRO BERNARDINO JAVIER	2017-07-20	2017-10-17	2017-11-16	2017-11-16	A
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ EN LA LOCALIDAD DE LA ORDENIA, MUNICIPIO DE ABASOLO.	ABASOLO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rafael Alonso Martinez	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 221	PDR	Federal	MAB/DOP/PDA/049-17	\$ 2,824,802.78	CONSTRUCCIONES ABASOLO, S.A. DE C.V.	2017-08-30	2017-11-22	2017-11-14	2017-11-14	B
PROYECTOS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A SAN ANTONIO LA RINCONADA).	ABASOLO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rafael Alonso Martinez	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 222	FORTALECE	Federal	MAB/DOP/FORTALECE B/054-17	\$ 2,315,084.83	PEREZ INGENIEROS S.A. DE C.V.	2017-07-24	2017-10-16	2017-11-14	2017-11-14	B
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALAMO EN CABECERA MUNICIPAL.	PUEBLO NUEVO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Ricardo Ignacio Felto Lezama	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 223	FORTALECE	Federal	MPN/LP/FORTALECE-SEDESHU/2017/005	\$ 689,997.64	AYALA GARCIA JOSE ING.	2017-08-17	2017-10-25	2017-11-01	2017-11-01	B
INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO EDO. DE GUANAJUATO (CONSTRUCCION DE BOULEVARD JUAN PABLO II 3ra. ETAPA).	PUEBLO NUEVO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Rafael Alonso Martinez	SI/Director de área D/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 224	FORTALECE	Federal	MPN/LP/FORTALECE-SEDESHU/2017/027	\$ 1,483,916.66	ARIZAGA TRANSPORTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	2017-11-01	2017-12-31	2017-11-01	2017-11-02	B
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO // PAVIMENTACION DE LA CALLE CONCHAGUA, COLONIA LATINOAMERICANA 2DA. ETAPA)	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Josué Covarrubias Dominguez	SI/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 230	PDR	Federal	H-5051-912-6141-D/0277/2017	\$ 1,622,384.39	GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	2017-08-21	2017-12-19	2017-11-15	2017-11-22	B
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RÍO DE LOS CASTILLOS COL. LOS CASTILLOS (PRIMERA ETAPA)	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Josué Covarrubias Dominguez	SI/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 231	FORTALECE	Federal	H-5051-9027-6141-D/0415/2017	\$ 8,127,284.41	GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	2017-10-25	2018-01-20	2017-11-15	2017-11-22	B
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONCHAGUA, COLONIA LATINOAMERICANA (1ERA. ETAPA)	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Josué Covarrubias Dominguez	SI/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 232	FORTALECE	Federal	H-5051-905-6141-D/0278/2017	\$ 1,622,384.39	GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	2017-08-21	2017-12-19	2017-11-15	2017-11-22	B
REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL FARO, CALLES FARO DE PUERTO VALLARTA Y FERROCARRILES NACIONALES, LEÓN, GUANAJUATO.	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristina Michell Lozano Alejandro	SI/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 233	FORTAFIN	Federal	H-1816-9013-6221-D/0336/2017	\$ 2,806,165.65	C. ARTURO ALCALA CORTES	2017-09-19	2017-12-09	2017-11-15	2017-11-22	B
REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO CUMBRES DE LA PISCINA, CALLES SANTA RITA Y ANDROMEDA, LEÓN, GUANAJUATO.	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristina Michell Lozano Alejandro	SI/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 234	FORTALECE	Federal	H-1816-9013-6221-D/0336/2017	\$ 2,806,165.65	C. ARTURO ALCALA CORTES	2017-09-19	2017-12-09	2017-11-15	2017-11-22	B
REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LAS ARBOLEDAS ENTRE CALLES TABACHIN, JARACANDAS Y MAGNOLIA, LEÓN, GUANAJUATO.	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristina Michell Lozano Alejandro	SI/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 235	FORTALECE	Federal	H-1816-9018-6221-D/0337/2017	\$ 3,872,878.31	BOKITS MARQUEZ JOSE GERARDO	2017-09-19	2017-11-30	2017-11-15	2017-11-22	B
REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA SANTA MARIA DE CEMENTOS, CALLES COSTAS DEL OCEANO ATLANTICO ESQ. CON CALLE COSTAS DEL MAR, LEÓN, GUANAJUATO.	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristina Michell Lozano Alejandro	SI/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 236	FORTALECE	Federal	H-1816-9018-6221-D/0337/2017	\$ 3,872,878.31	BOKITS MARQUEZ JOSE GERARDO	2017-09-19	2017-11-30	2017-11-15	2017-11-22	B
REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA CECILIA CALLES HABICHUELAS, CUENCA FLORIDA Y DEL CONCILIO, COL. SANTA CECILIA, LEÓN, GTO.	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristina Michell Lozano Alejandro	SI/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 237	FORTAFIN	Federal	H-1816-9013-6221-D/0336/2017	\$ 2,806,165.65	C. ARTURO ALCALA CORTES	2017-09-19	2017-12-09	2017-11-15	2017-11-22	B
INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO (MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. SAN FELIPE - LOS CUARTOS) - MOLINO DE SAN JOSE (3RA. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.	SAN FELIPE	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Hildebrando Gallardo Palafox	SI/Director de área B/SOP/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 238	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	Federal	MSF/DOPM/PDR/UB/060-2017	\$ 2,932,613.64	GPM CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	2017-08-22	2017-11-19	2017-11-21	2017-11-15	A
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA SAN FELIPE GTO.	SAN FELIPE	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Hildebrando Gallardo Palafox	SI/Director de área B/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 239	FORTALECE	Federal	MSF/DOPM/FORTALECE/SE/129-2017	\$ 4,520,027.01	GALVAN BERTADILLO JUAN CARLOS ARQ.	2017-10-06	2017-12-19	2017-11-22	2017-11-14	A
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CCT11DPR10918 BARAGONA # 702 COLONIA VISTA HERMOSA, EN LA CIUDAD DE LEON GTO.	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristina Michell Lozano Alejandro	SI/Director de área B/SEG/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 240	FORTALECE	Federal	H-2210-9020-6121-E/0357/2017	\$ 291,756.72	HUMORA S.A. DE C.V.	2017-09-20	2017-10-04	2017-11-15	2017-11-22	B
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MARAFOROS CCT11DPR1452L CALLE SANTANDER Y ORENSE S/N COLONIA VISTA HERMOSA	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Cristina Michell Lozano Alejandro	SI/Director de área B/SEG/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 241	FORTALECE	Federal	H-2210-9020-6121-E/0356/2017	\$ 311,821.71	HUMORA S.A. DE C.V.	2017-09-20	2017-10-04	2017-11-15	2017-11-22	B
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIN MUÑOZ CCT11EPR0220H CALLE CAMPECHE Y PERU S/N COLONIA OBRERA EN LEON GUANAJUATO	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Josué Covarrubias Dominguez	SI/Director de área B/SEG/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 242	FORTALECE	Federal	H-2210-9020-6121-E/0353/2017	\$ 309,217.52	OLAE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.	2017-09-20	2017-10-04	2017-11-15	2017-11-28	B
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ GARZA CCT11DPR3687M CALLE CRUZ DE PALMA #105 COLONIA FRUTAL DE LA HACIENDA EN LEON GUANAJUATO	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Josué Covarrubias Dominguez	SI/Director de área B/SEG/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 243	FORTALECE	Federal	H-2210-9020-6121-E/0352/2017	\$ 327,995.99	OLAE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.	2017-09-20	2017-10-04	2017-11-15	2017-11-28	B
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 13 NARCISO MENDOZA CCT 11EPR 0215 B CALLE HAITI #400 COLONIA CHAPALITA EN LEON GUANAJUATO	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Josué Covarrubias Dominguez	SI/Director de área B/SEG/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 244	FORTALECE	Federal	H-2210-9020-6121-E/0353/2017	\$ 312,459.58	OLAE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A DE C.V.	2017-09-20	2017-10-04	2017-11-15	2017-11-28	B
REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA PRIM. PROF. JUAN B. DIOSDADO CCT 11EPR01671 CALLE SITO DE CUAUTLA ESQ. JUPITER S/N FRACCIONAMIENTO HIDALGO EN LEON GUANAJUATO.	LEON	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Josué Covarrubias Dominguez	SI/Director de área B/SEG/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 245	FORTALECE	Federal	H-2210-9020-6121-E/0355/2017	\$ 311,288.05	HUMORA S.A. DE C.V.	2017-09-20	2017-10-04	2017-11-15	2017-11-28	B
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 11DPR0585V UBICADA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NO. 107 LOCALIDAD DE SAN PABLO CASACUARÁN, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO.	YURIRIA	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)	Julio Luis Humberto Freatulo Espinoza	SI/Director de área C/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 247	PDR 2017	Federal	INIFEG/PDR-2017/PU/1P-71/FED/2017-239	\$ 7,439,026.05	LOGISTICA URBANA Y DE SERVICIOS, S.A DE C.V.	2017-08-17	2017-12-24	2017-11-21	2017-11-21	B
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROF. ÁNGEL PINEDA GARCÍA - ENTRONQUE CALLE PASEO DE LOS PINOS, EN LA COLONIA GUANAJUATO DE TARANDACUAJO, GUANAJUATO.	TARANDACUAJO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Luis Eduardo Alcocer Meza	SI/Director de área C/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 258	PDR 2017	Federal	MTA/DOP/SEDESHU/PDR/2017 -004.	\$ 2,277,312.94	GRUPO GARCIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	2017-09-05	2017-11-17	2017-12-05	2017-11-29	A
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS MARGARITAS COL. LAS FLORES, TARANDACUAJO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.	TARANDACUAJO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Luis Eduardo Alcocer Meza	SI/Director de área C/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 259	PDR 2017	Federal	MTA/DOP/SEDESHU/PDR/2017-003	\$ 1,250,178.63	MARTINEZ LOPEZ JUAN FRANCISCO	2017-09-05	2017-11-02	2017-12-05	2017-11-29	A
FUNDAD DEPORTIVA LAS GALERAS (AREA ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO DE TARANDACUAJO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO)	TARANDACUAJO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Luis Eduardo Alcocer Meza	SI/Director de área C/CODE/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 260	PDR 2017	Federal	MTA/DOP/CODE/PDR/2017/005	\$ 1,282,462.28	ARQUIREST CONSTRUCCION Y RESTAURACION, S.A. DE C.V.	2017-09-21	2017-12-19	2017-12-04	2017-11-29	A
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y BARRA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA CAMPOS NUEVOS, EN LA COLONIA EL OLIMPO MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.	SALAMANCA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Sandra Pirú Noria	SI/Director General/COFE/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 288	PDR	Federal	DGOP/IS/LF/RF/CODE/067-17	\$ 984,513.45	CONSTRUCTORAS UNIDAS DE GUANAJUATO, S.A DE C.V.	2017-10-18	2017-12-16	2017-11-28	2017-11-29	A

PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO EN LA DEPORTIVA SUR DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.	SALAMANCA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Sandra Priú Noria	SI/Director General/CODE/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 289	PDR	Federal	DGOP/Ad/LF/RF/CODE/084-17	\$ 3,919,880.04	ARQUITECTURA + TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	2017-10-09	2018-01-06	2017-11-28	2017-11-29	A
REHABILITACION DE PLAZA SAN PEDRO	SALAMANCA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Sandra Priú Noria	SI/Director General/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 290	FORTALECE	Federal	DGOP/AD/LF/RF/SEDESHU-FORTALECE A/085-17	\$ 937,565.88	NAVARRETE MACIAS JOSE GUADALUPE C.	2017-09-27	2017-12-23	2017-11-28	2017-11-29	A
REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO LA CLEMENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SANTIAGO MARAVATO, GUANAJUATO	SANTIAGO MARAVATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Eduardo Arias Pérez	SI/Director General/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 291	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	Federal	MSM/DOP/CODE/PDR/2017-006	\$ 4,809,197.08	BECERRA CARDOSO J. CARMEN ARG.	2017-09-11	2017-12-29	2017-11-23	2017-11-24	B
REHABILITACION DE CALLE ALDAMA NORTE (ENTRE CALLE ALDAMA NORTE Y Y BOULEVARD TORRES LANDA) 2DA ETAPA	SANTIAGO MARAVATO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Eduardo Arias Pérez	SI/Director General/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 300	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	Federal	MSM/DOP/SEDESHU/FORTALECE/-11/2017-002	\$ 2,927,163.27	GUZMAN NIÑO MARIA GUADALUPE	2017-09-11	2017-12-29	2017-11-23	2017-11-24	B
RECONSTRUCCION DE LA AV. DEL TRABAJO, ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y CALLE PASAJERO, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.	SALAMANCA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Eduardo Arias Pérez	SI/Director General/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 312	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	Federal	DGOP/LP/LF/RF/PR/106-17	\$ 34,332,500.00	PROMOTORA INMOBILIARIA SALAZAR MARTINEZ, S.A. DE C.V.	2017-11-27	2018-07-24	2017-11-28	2017-11-29	B
PAVIMENTACION DE CALLE CAFETALES TRAMO: CALLE JAVIER DE BURGOS A BLVD BICENTENARIO EN SALAMANCA, GTO	SALAMANCA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Sandra Priú Noria	SI/Director General/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 313	PDR	Federal	DGOP/I2/LF/RF/PDR/059-17	\$ 4,540,586.23	URBANIZADORA MDT, S.A. DE C.V.	2017-09-25	2017-12-23	2017-11-28	2017-11-29	A
CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 15 M DE ALTURA Y 250 M3 DE CAPACIDAD PARA EL SECTOR CENTRO-ORIENTE, MUNICIPIO DE SILAO.	SILAO	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	José Ramírez Navarro	SI/Director General/CEA/COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)/2017 - 289	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANA	Estatal	CEA-LP-OB-Q0046-2017-131	\$ 2,359,862.37	SERVICIOS HIDRAULICOS, CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2017-09-27	30/12/17	2017-11-29	2018-01-19	B
REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1RA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO, MUNICIPIO DE CUERAMARO.	CUERAMARO	COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)	J. Dolores Álvarez Rodríguez	SI/Director General/CEA/COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)/2017 - 282	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO DE LOS SISTEMAS DEL MEDIO RURAL	Estatal	CEA-LP-OB-Q0043-2017-101	\$ 6,328,001.46	EDIFICADORA ALBA S.A. DE C.V.	2017-09-18	2017-12-31	2017-11-29	2017-12-07	B
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL DE PRACTICAS A BASE DE PASTO SINTETICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO, GUANAJUATO	JARAL DEL PROGRESO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Guadalupe Haymee Zendejas Quezada	SI/Director de área C/CODE/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 319	FORTALECE 2017	Federal	MJP/CONSTRUCCION DE CANCHA DE PASTO SINTETICO EN CABECERA MUNICIPAL/L5/FORTALECE/001-2017	\$ 4,935,720.09	BECERRA CARDOSO J. CARMEN ARG.	2017-07-24	2017-11-30	2017-11-30	2017-12-11	B
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.	JARAL DEL PROGRESO	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Guadalupe Haymee Zendejas Quezada	SI/Director de área C/SDSH/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 321	PDR 2017	Federal	MJP/TECHUMBRE ESCUELA GREGORIO TORRES QUINTERO/PDR/004-2017	\$ 1,483,500.00	URBARQ DEL RINCON SA DE CV	2017-08-29	2017-11-30	2017-11-30	2017-12-11	B