

| Obra/Servicio | Municipio | Ejecutora | Nombre municipal | Número de auditoría | Programa | Normatividad | Número contrato | Monto contratado | Contratista | Inicio ejecución | Fin ejecución | Primer seguimiento 3P | Primer seguimiento ejecución |
|--|-----------------------|---|-------------------------------|---|---|--------------|-------------------------------------|------------------|--|------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|
| CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO. | SAN MIGUEL DE ALLENDE | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP) | Josue Ulises López Ramos | SL/Director de área A/UTSMA/SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)/2017 - 90 | Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior - PEEMSS- | Federal | SOP/RF/IN/PU/DGC/OB/UTSMA/2017-0234 | 4,106,414.48 | PASTOTIENDA.COM, S.A DE C.V. | 2017-08-18 | 2018-03-15 | 2018-03-14 | 2018-03-20 |
| CANCHA DE BASQUETBOL Y USOS MULTIPLES TECHADA. | SAN MIGUEL DE ALLENDE | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP) | Josue Ulises López Ramos | SL/Director de área A/UTSMA/SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)/2017 - 156 | Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior - PEEMSS- | Federal | SOP/RF/IN/PU/DGC/OB/UTSMA/2017-0237 | 2,467,832.80 | REYES SOTO VICTOR MANUEL | 2017-08-18 | 2018-03-15 | 2018-03-14 | 2018-03-20 |
| Construcción de Sistema de Agua Potable, incluye: Equipamiento del Pozo Cuitzeo de Los Naranjos; Línea de Conducción; Tanque Metálico Elevado de 200,000 Litros a 15 m de Altura; Línea de Alimentación y Redes de Distribución (Primera Etapa), en la Localidad de Tamazula y Cabecera Municipal de Abasolo | ABASOLO | COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA) | Oscar Eduardo Serrato Monroy | SL/Director General/CEA/COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)/2017 - 257 | FONREGION | Federal | CEA-LP-OB-FONREGION-Q2733-2017-018 | 7,080,835.31 | EDIFICADORA ALBA, S.A DE C.V. | 2017-12-08 | 2018-05-06 | 2018-03-12 | 2018-04-25 |
| Construcción de línea de conducción, tanque de regularización, línea de alimentación, red de distribución y equipamiento de pozo en la localidad de San Miguel Eméngaro y Manriquez del municipio de Salvatierra. | SALVATIERRA | COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA) | Leslie Vanessa Sandoval Reyes | SL/Director General/CONAGUA/COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)/2017 - 324 | FONREGION | Federal | CEA-LP-OB-FONREGION-Q2736-2017-020 | 8,270,874.90 | INGSOR, S.A. DE C.V. | 2017-12-08 | 2018-06-05 | 2018-03-12 | 2018-04-17 |
| Construcción de Sistema de Agua Potable, incluye: Línea de Conducción del Pozo 4; Tanque Metálico Elevado de 100,000 Litros a 15 m de Altura; Línea de Alimentación y Redes de Distribución (Primera Etapa). En Santa Ana Pacueco en el Municipio de Pénjamo | PENJAMO | COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA) | Oscar Eduardo Serrato Monroy | SL/Director General/CONAGUA/COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)/2017 - 325 | FONREGION | Federal | CEA-LP-FONREGION-Q2734-2017-019 | 7,917,391.87 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE ING. | 2017-12-08 | 2018-05-06 | 2018-03-12 | 2018-04-25 |
| Ampliación del mercado de la fresa | IRAPUATO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Ricardo Ignacio Feito Lezama | SL/Director General/SDES/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 330 | FORTALECE | Federal | SDES-EG-0338-17-002 | 2,957,100.54 | COMERCIALIZADORA MGI DEL MORAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 2017-12-05 | 2018-04-03 | 2018-03-05 | 2018-03-05 |
| Rehabilitación de la Unidad Deportiva Parque Chapalita | LEON | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salvador Flores Montoya | SL/Director de área D/CD/CD/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 331 | FORTAFIN | Federal | H-5011-9034-6221-E/0581/2017 | 7,411,942.96 | TECHOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 2017-12-18 | 2018-05-26 | 2018-03-13 | 2018-03-13 |
| Construcción de Puentes Blancos sobre el Río Lerma en Av. Sol en el municipio de Salamanca, Gto. | SALAMANCA | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP) | José Eduardo Barrón Guzmán | SL/Director de área A/SOP/SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)/2017 - 336 | PDR 2017 | Federal | SOP/RF/LP/PU/GCE/OB/OP/2017-0414 | 46,452,863.03 | ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | 2017-12-07 | 2018-06-04 | 2018-03-20 | 2018-04-05 |
| Modernización del Blvd. Hidalgo y construcción de ciclovía, tramo: Adolfo López Mateos a Las Torres, en Salamanca, Gto. | SALAMANCA | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP) | José Eduardo Barrón Guzmán | SL/Director de área A/SOP/SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)/2017 - 346 | PDR 2017 | Federal | SOP/RF/LP/PU/GCE/OB/OP/2017-0461 | 37,673,830.98 | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE, S.A. DE C.V. | 2017-12-29 | 2018-07-26 | 2018-03-20 | 2018-04-06 |
| Construcción de puente de acceso a la comunidad el Coecillo (incluye pavimento de calles de acceso al puente) en el municipio de Silao, Gto. | SILAO | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP) | Ruby Danae Alvarado Cortés | SL/Director de área A/SOP/SECRETARIA DE OBRA PUBLICA (SOP)/2017 - 350 | FIMETRO | Federal | SOP/RF/LP/PU/GCE/OB/OP/2017-0459 | 13,337,630.56 | COMPACTO DEL CENTRO PROY. Y CTION, S.A. DE C.V. | 2017-12-29 | 2018-05-27 | 2018-03-21 | 2018-03-22 |
| Construcción de las líneas de conducción, tanque de regularización, líneas de alimentación, red de distribución y equipamientos de pozos en la localidad de San Nicolás de los Agustinos, del municipio de Salvatierra (primera etapa) | SALVATIERRA | COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA) | Nicolás Puente Pérez | SL/Director de área D/CONAGUA/COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)/2017 - 352 | FONREGION | Federal | CEA-LP-OB-FONREGION-Q2760-2017-023 | 10,307,469.26 | CALIDAD, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | 2018-01-08 | 2018-06-06 | 2018-03-12 | 2018-04-17 |
| Construcción de redes de distribución en las localidades de las adjuntas y Guadalupe, en el municipio de Tierra Blanca. | TIERRA BLANCA | COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA) | Oscar Eduardo Serrato Monroy | SL/Director de área D/CONAGUA/COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)/2017 - 353 | PDR | Federal | CEA-LP-OB-Q2580-RAMO 23-2017-014 | 2,195,331.20 | CONSTRUCTORA CAL Y ARENA, S.A. DE C.V. | 2017-10-11 | 2017-12-31 | 2018-03-12 | 2018-04-24 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL PLANTEL CECYTE CON C.C.T. 11ETC0036A, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE TROIES, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | CELAYA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG) | Salvador García Frausto | SL/Director de área B/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 363 | FIES (2017) | Federal | INIFEG/FIES/PU/LP-187/FED/2017-646 | 2,352,735.85 | AIZCORBE CABEZA DE VACA J. FERNANDO | 2018-01-08 | 2018-06-24 | 2018-03-12 | 2018-03-15 |
| CONSTRUCCIÓN DE 1 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MÁS GRADAS CON BAÑOS Y VESTIDORES EN EL PLANTEL CONALEP 028, CELAYA, CON C.C.T. 11DPT0001Q, UBICADO EN AVENIDA EJE ORIENTE PONIENTE S/N, COL. CIUDAD INDUSTRIAL, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | CELAYA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG) | Salvador García Frausto | SL/Director de área B/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 364 | FIES (2017) | Federal | INIFEG/FIES/PU/LP-182/FED/2017-642 | 3,614,419.81 | MARTINEZ LULE GUSTAVO ARQ. | 2018-01-08 | 2018-04-29 | 2018-03-12 | 2018-03-15 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--------------------------------------|---|--------------|---------|---|--------------|---|------------|------------|------------|------------|
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CON C.C.T. 11DPR0631Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD COLONIA LA FORTALEZA, EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., REFERENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE 21.40 X 34.50 MTS., MÁS CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, MÁS OBRA COMPLEMENTARIA, INCLUYE: PÓRTICO DE ACCESO EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CON C.C.T. 11DPR0631Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD COLONIA LA FORTALEZA, EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO. | CORTAZAR | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG) | Eduardo Arias Pérez | SL/Director de área B/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 365 | FIES (2017) | Federal | INIFEG/FIDEICOMISO S 2017-SEG/PU/AD X EXCEP/FED/2017-765 | 2,015,521.54 | PRIETO LERMA DANIEL ING. | 2017-12-29 | 2018-03-08 | 2018-03-12 | 2018-03-21 |
| CONSTRUCCIÓN DE 1 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CECYTE PLANTEL CORTAZAR CON C.C.T. 11ETC0013Q, UBICADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MANUEL DOBLADO NÚM. 803, COL. VILLAS DEL SOL, EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO. | CORTAZAR | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG) | Eduardo Arias Pérez | SL/Director de área B/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 366 | FAFEF (2017) | Federal | INIFEG/MEDIA SUPERIOR 2017-SEG/MIXTO/AD/FED/2017-551 | 650,000.00 | MARTINEZ OJEDA RAUL CAYETANO ING. | 2018-01-01 | 2018-06-18 | 2018-03-12 | 2018-03-21 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, MÁS 2 TECHADOS PARA CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PLANTEL GUANAJUATO CON C.C.T. 11ETC0030G, UBICADO EN LA LOCALIDAD PUENTECELAS, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | GUANAJUATO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG) | Montserrat Lucero Álvarez Cortes | SL/Director de área B/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 367 | FIES (2017) | Federal | INIFEG/FIES/PU/LP-180/FED/2017-640 | 5,597,497.38 | METRO CONSTRUCCIONES BAJIO, S.A. DE C.V. | 2018-01-08 | 2018-05-07 | 2018-03-12 | 2018-03-15 |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON C.C.T. 11EPR0276P, UBICADA EN LA LOCALIDAD URIREO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO., REFERENTE A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHADO DE 17.50 X 30.00 MTS. PARA CANCHA DE PRÁCTICAS, MÁS CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, MÁS OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CON C.C.T. 11EPR0276P, UBICADA EN LA LOCALIDAD URIREO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | SALVATIERRA | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG) | Eduardo Arias Pérez | SL/Director de área B/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 368 | FIES (2017) | Federal | INIFEG/FIDEICOMISO S 2017-SEG/PU/AD X EXCEP/FED/2017-764 | 2,398,570.99 | BARRERA MEDINA DIONISIO ING. | 2017-12-29 | 2018-04-19 | 2018-03-12 | 2018-03-20 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CON C.C.T. 11DPR1448Z UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JUAN PAN DE ARRIBA, EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO. | SAN DIEGO DE LA UNIÓN | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG) | Montserrat Lucero Álvarez Cortes | SL/Director de área B/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 369 | FONREGION | Federal | INIFEG/PGO-INIFEG2017/PU/LP-224/FED/2018-002 | 0.00 | CONSTRUCTORA TORRE ALTA, S. DE R.L. | 2018-02-08 | 2018-09-19 | 2018-03-12 | 2018-03-15 |
| CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL METROPOLITANO PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SANTA PACUECO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. | PENJAMO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Cristhian Orlando García Díaz | SL/Director de área B/FIMETRO/PRESIDENCIA MUNICIPAL/2017 - 373 | FIMETRO | Federal | MP/DOP/UM/FIMETRO/2017-085 | 2,674,398.42 | FUENTES DIAZ ALBERTO ARQ. | 2017-11-14 | 2017-12-28 | 2018-03-14 | 2018-04-06 |
| "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL PREESCOLAR DE NUEVA CREACIÓN, CON C.C.T. 11DJN0526P, UBICADO EN JUAN PABLO II, EN EL FRACC. COLINAS DEL RÍO II, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO." | IRAPUATO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG) | Sandra Pirú Noria | SL/Director de área C/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 374 | FIES (2017) | Federal | INIFEG/FIES/PU/LP-183/FED/2017-643 | 3,221,157.02 | ARITA AGUILAR BLANCA YANETH | 2018-01-08 | 2018-04-22 | 2018-03-12 | 2018-03-21 |
| "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS EN AGUAS CONTINENTALES NO. 03, EXTENSIÓN SAN LUIS DE LA PAZ CCT: 11XCM1004U, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO." | SAN LUIS DE LA PAZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG) | Sandra Pirú Noria | SL/Director de área C/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 375 | FIES (2017) | Federal | INIFEG/FIES-2017/PU/LP-204/FED/2017-689 | 9,421,410.87 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VIAN DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | 2018-01-08 | 2018-08-18 | 2018-03-12 | 2018-03-20 |
| "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL JARDÍN DE NIÑOS "DOLORÉS CORREA Y ZAPATÁ", CON C.C.T. 11DJN4640L, UBICADO EN EL FRACC. LOMA DORADA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO." | LEÓN | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG) | Julio Luis Humberto Frausto Espinoza | SL/Director de área C/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 376 | FIES (2017) | Federal | INIFEG/FIES/PU/LP/179/FED/2017-639 | 8,446,458.23 | CONSTRUCTORA TORRE ALTA, S. DE R.L. | 2018-01-08 | 2018-05-13 | 2018-03-12 | 2018-03-21 |
| TERCERA ETAPA DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE ALTA TECNOLOGÍA PLANTEL IECA LEÓN", UBICADO EN LAS CALLES POTRERO DE TÉPACA, POTRERO DE CORRALES Y CAMINO A SAN JOSE DEL POTRERO, DEL FRACCIONAMIENTO DESARROLLO EL POTRERO, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | LEÓN | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG) | Salvador García Frausto | SL/Director de área C/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 377 | IECA -2017 | Federal | INIFEG/GASTO DE OPERACIÓN DEL IECA, 2017/PU/LP-177/FED/2017-622 | 4,896,735.13 | CONSTRUCTORA TORRE ALTA, S. DE R.L. | 2017-12-22 | 2018-03-29 | 2018-03-12 | 2018-03-22 |
| "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN LA ESCUELA PRIMARIA CIRIACO MARTÍNEZ CON C.C.T. 11DPR0643V, UBICADA EN LA LOCALIDAD COLONIA MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO." | PENJAMO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG) | Guadalupe Haymee Zendejas Quezada | SL/Director de área C/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 378 | FIES (2017) | Federal | INIFEG/FIES/PU/LP-184/FED/2017-644 | 2,999,719.13 | MARCHAN MACIEL JORGE LUIS ING. | 2018-01-08 | 2018-04-29 | 2018-03-12 | 2018-03-16 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|-----------------------------------|---|----------------|---------|--|---------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| "CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA" EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, CON C.C.T. 11DJN0157M, UBICADO EN LA LOCALIDAD LAGUNA LARGA DE CORTÉS, MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO." | PENJAMO | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG) | Guadalupe Haymee Zendejas Quezada | SL/Director de área C/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 379 | FIES (2017) | Federal | INIFEG/FIDEICOMISO S-2017/PU/LP-176/FED/2017-621 | 2,422,030.54 | CENICEROS CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | 2017-12-22 | 2018-03-21 | 2018-03-12 | 2018-03-16 |
| "RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" CON C.C.T. 11EPRO299Z, UBICADO EN LA CALLE GENERAL ANAYA NÚM. 102, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO." | SAN LUIS DE LA PAZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG) | Luis Eduardo Alcocer Meza | SL/Director de área C/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 380 | FONREGION 2017 | Federal | INIFEG/FIFONREGIO N/PU/LP-188/FED/2017-645 | 11,924,998.50 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | 2017-12-28 | 2018-08-22 | 2018-03-12 | 2018-03-20 |
| CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE "WALTER C. BUCHANAN" CON C.C.T. 11DML0036Z, UBICADO EN LA CALLE VELASCO IBARRA S/N, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | SAN LUIS DE LA PAZ | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG) | Luis Eduardo Alcocer Meza | SL/Director de área C/INIFEG/INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (INIFEG)/2017 - 381 | FIES (2017) | Federal | INIFEG/FIES/PU/LP-178/FED/2017-638 | 12,118,885.86 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | 2018-01-08 | 2018-11-11 | 2018-03-12 | 2018-03-20 |